

관리분야	문화관광				추진상황	이행 후 지속추진				
	성격별	기간별(임기내)				사업비별		재원별		소요사업비
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	
		○	○			○			○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022 ~ 2026			팀 장 고은실(☎1869) 담당자 최유미(☎1569)	
주관부서	교육체육과									

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 청소년의 휴식과 자치적 교육·문화 활동이 상시 가능한 지역 커뮤니티 공간 조성으로 청소년의 건전한 여가문화 형성
- 사업대상 : 5개소(청소년수련관 예술전당 1개소, 청소년카페 4개소)
- 사업내용 : 청소년이 편안하고 자유롭게 이용할 수 있는 청소년 전용 휴게·문화공간 조성 및 운영

### □ 그동안 추진실적

- 2022. 3. : 청소년 카페 개소 및 운영
- 2022. 12. : 청소년 이용객 수 3,020명(12월 말) 목표치 대비 820명 상향 달성
- 2023. 3. : 청소년수련관 예술전당 리모델링 사업 실시설계 용역 착수
- 2023. 8. : 예술전당 리모델링 사업 실시설계 용역 완료 및 계약 심사 의뢰
- 2023. 9. : 예술전당 리모델링 공사 착공
- 2023. 11. : 예술전당 리모델링 공사 준공
- 2023. 12. : 편그라운드(예술전당) 개관
- 2024. 1. ~ 9. : 청소년카페 및 편그라운드 운영(누적 이용객 3,987명)

### □ 문제점 및 대책

- 해당 없음

### □ 향후 추진계획

- 2024. 10. ~ 12. : 청소년카페 및 편그라운드 지속 운영

### □ 연차별 추진계획

비 고	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	청소년수련관 소공연장 운영	- 청소년수련관 예술전당 리모델링 사업추진 - 청소년카페 4개소 도서구입 및 운영	청소년카페 4개소 지속운영 및 시설 이용 활성화 홍보 추진			



□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	청소년 이용객 수	명	19,200	2,200	3,500	4,000	4,500	5,000	-
실적				3,020	3,840	3,987	-	-	-
달성				달성	달성	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
0	0	3	0	0

□ **증빙자료 첨부**

**출장결과보고서(청소년그린 카페 개소식)**

문서번호	김해북부군-4642	주무관	청소년팀장	김희정	김재
등록일자	2022. 3. 25.	대리인	서용재	김희정	김재
공표일자	2022. 3. 25.	제출			
공표여부	대리인 공개				

청소년 그린카페 개소식에 참석하고 아래와 같이 결과 보고합니다.

1. 일 시 : 2022. 3. 24(목) 13:30 - 15:00
2. 장 소 : 통영남녀-여자단기청소년센터 2층 청소년 그린카페
3. 참석인원 : 청소년팀장 외 1명
4. 주요내용
  - 청소년 그린카페 개소의 기념행사 및 축하 인사 말씀
  - 청소년 유관기관 대표자 간담회
5. 사진대지



문.



청소년카페 파란



청소년카페 나름



청소년카페 도담도담



마음찬 동행 행복한 홍성  
**홍 성 군**



수신 회계과장  
(경유)

제목 청소년수련관 예술전당 리모델링 건축공사 계약의뢰

1. 교육체육과-12197(2023. 3. 21.)파 관령입니다.
2. 청소년수련관 예술전당 리모델링 건축공사를 아래와 같이 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

- 가. 공 사 명 : 청소년수련관 예술전당 리모델링
- 나. 위 치 : 홍성군청소년수련관 일동
- 다. 공 사 량 : 청소년수련관 예술전당 리모델링 건축공사 1식
- 라. 총공사비 : 금241,544,000원(공이역사침실벽오실사방사환형)
  - 도급액 : 190,388,000원
  - 관리비 : 51,156,000원
- 마. 공사기간 : 착공일로부터 60일
- 바. 제출자료 : 교육체육과, 청소년 보호 및 육성, 청소년 건전육성, 청소년 전용공간 조성 사업, 시설비및부대비, 시설비

- 붙임 1. 청소년수련관 예술전당 리모델링 공사 시행경의 1부,  
2. 설계내역서 1부. 끝.

교육체육과장



마음찬 동행 행복한 홍성

**홍 성 군**



수신 회계과장  
(경유)

제목 준공검사조서 송부(청소년수련관 예술전당 리모델링 건축공사)

「청소년수련관 예술전당 리모델링 건축공사」에 대하여 준공검사를 실시하고 붙임과 같이 준공검사조서를 송부합니다.

붙임 준공검사조서 1부(원본발송). 끝.

교육체육과장



리모델링 (전) 청소년수련관 예술전당



리모델링 (후) 청소년수련관 팬그라운드(구 예술전당)

### □ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
3-8	청소년 소공연장 및 북카페 운영	사업비	640백만원→ 800백만원	23. 11.	공약 이행평가단 의결