

## 4-8

## 여성 복합커뮤니티센터 조성

| 관리분야 | 복지행정  |    |          |    | 추진상황 | 정상추진      |     |                                  |       |        |
|------|-------|----|----------|----|------|-----------|-----|----------------------------------|-------|--------|
| 사업구분 | 성격별   |    | 기간별(임기내) |    | 사업비별 |           | 재원별 |                                  | 소요사업비 |        |
|      | 신규    | 계속 | 완료       | 착수 | 예산   | 비예산       | 국도비 | 군비                               |       | 기타     |
|      | ○     |    | ○        |    | ○    |           |     | ○                                |       | 250백만원 |
| 사업주체 | 국가    | 도  | 자체       | 민간 | 사업기간 | 2024~2026 |     | 팀 장 박미성(☎1839)<br>담당자 장지원(☎1947) |       |        |
| 주관부서 | 가정행복과 |    |          |    | 관련부처 | 여성가족부     |     |                                  |       |        |

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 여성교육·돌봄 등 여성들이 다양한 소통 및 활동을 할 수 있는 복합적인 공간 마련하여 성평등한 참여문화 조성
- 사업대상 : 관내주민
- 사업내용 : 여성 복합커뮤니티센터 조성
  - 1차 : 지역 내 대학교 및 관내 유희공간 물색 후 활용방안 모색
  - 2차 : 유희공간 확보 후 리모델링하여 여성 복합커뮤니티센터 조성

### □ 그동안 추진실적

- 2023. 3. ~ 6. : 타시군 여성복합커뮤니티센터 운영 사례 조사
- 2023. 7. ~ 9. : 신축·원도심 부지 및 지역대학 유희공간 등의 활용 효율성 검토
- 2024. 1. ~ 2. : 여성복합커뮤니티센터 조성 관련 여성단체협의회 의견 수렴
- 2024. 3. : 충청남도여성가족청소년사회서비스원에 현안과제 「여성회관 운영 활성화를 위한 선진사례 자료 수집 및 시사점 도출」 의뢰
- 2024. 5. ~8. : 여성 복합커뮤니티센터 조성공간 물색 후 매입 추진 및 공간 활용 방안 논의
- 2024. 9. : 유희공간 건물매입(위치 : 홍성읍 충서로 1347, 대왕빌딩)
- 2024. 9. : 여성 복합커뮤니티센터 조성공간 매입 등기 후 리모델링 실시 설계 용역 의뢰(복지정책과)

### □ 향후 추진계획

- 2024. 10. ~ 11. : 여성 복합커뮤니티센터 실시설계
- 2024. 12. ~ 2025. 5. : 여성복합커뮤니티센터 리모델링 공사추진
- 2025. 6. ~ : 여성복합커뮤니티센터 개관 및 운영



## □ 공약달성 확인지표


| 구분 | 확인지표            | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년    | 2024년        | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|-----------------|----|----|-------|----------|--------------|-------|-------|-----|
| 계획 | 여성복합 커뮤니티 센터 조성 | 개소 | 1  | -     | 타시군 사례조사 | 부지 및 유희공간 확보 | 1     | -     | -   |
| 실적 |                 |    |    | -     | 타시군 사례조사 | 부지 및 유희공간 확보 | -     | -     | -   |
| 달성 |                 |    |    | -     | 달성       | 달성           | -     | -     | -   |

## □ 군민 소통 현황


(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| 1       | 1          | -       | -    | -  |

## □ 증빙자료 첨부



### 결과보고서(공약사항 관련 여성단체 의견 수렴)




|      |              |      |        |                 |        |
|------|--------------|------|--------|-----------------|--------|
| 문서번호 | 가결합복과-11560  | 주최부서 | 여성복지팀장 | 가결합복과장          | 결<br>재 |
| 등록일자 | 2024. 2. 19. | 동기   | 박이설    | 결월 2024. 2. 19. |        |
| 결재일자 | 2024. 2. 19. | 합조   | 박설래    |                 |        |
| 공개여부 | 부공개(5)       |      |        |                 |        |

「여성복합커뮤니티센터 조성」 공약사항 관련하여 홍성군여성단체협의회 공약사항 및 추진상황을 전달하고 의견수렴을 한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

- 일시 : 2024. 2. 2(금) 11:00 ~ 12:00
- 장소 : 홍성군 여성회관
- 참석대상 : 홍성군여성단체협의회 8개 단체 회장, 여성복지팀장, 담당자
- 내용
  - 공약사항 추진을 위한 여성회관 이전에 대한 여성단체 의견 수렴
  - 여성단체 임원진과 여성복합커뮤니티 조성 예정지(청운대학교 인의관) 현장 답사 진행
- 결과 : 반대 8
  - 주요이유
    - 접근성 취약(방문자가 도보로 가기 어려움)
    - 화장실 접근성이 떨어짐('기'자 건물의 한쪽 끝에만 화장실이 있음)
    - 수도 사용의 문제(각종 행사 및 봉사활동 추진 시 수도 및 주방 설비 사용의 어려움)
    - 5층 입지(엘레베이터 점검 및 고장 등 발생 시 접근의 어려움)
  - 기타의견 : 기존 여성회관 위치는 새로 짓는 군청 신청사와의 접근성도 좋운데, 그 입지조건을 굳이 포기하고 외진곳으로 임대하여 가는거는 찬성하지 않음.
- 향후 계획
  - 이용자의 의견수렴을 위해 여성회관 프로그램 이용자를 대상으로 여성회관 이전에 대한 설문조사 실시하여 주민 욕구를 파악하고자 함.
  - 혁신전략담당관의 공약담당자와 공약 이행의 방향 및 필요성 등에 대한 논의 예정

7. 사진대지



붙임...여성단체협의회 의견수렴 1부...끝.

보고자 직 지방사회복지조사부 성명 : 장 지 원

홍 성 군 수취하



따뜻한 운영 행복한 홍성  
홍 성 군



수신 충청남도지사(복지보육정책과장)  
(경유)

**제목 충청남도여성가족청소년서비스원 현안과제 의뢰**

홍성군 여성회관 운영 활성화 세부 추진계획을 수립하고자 '여성회관 운영 활성화'를 위한 선진사례 자료 수집 및 시사점 도출'을 주제로 현안과제 의뢰 조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 현안과제 의뢰 조서 1부, 끝.

홍 성 군 수

주무관 김지원 여성복지팀장 박미성 가정행복과장 민영 2024. 8. 9.  
 협조자  
 시행 가정행복과-18484 접수  
 주 32223 충청남도 홍성군 홍신읍 아문길 31, 홍성군청 가정행복과 / http://hongsong.go.kr  
 전화번호 041-630-1947 팩스번호 041-630-1559 // jiw0909@korea.kr / 비공개(5)  
 환경해원의 중심, 준비된 혁신도시 홍성!

**현안과제 의뢰 조서**

업권번호 : 2024[일반] -

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 요 구 기 관                    | ○ 기 관 : 홍성군 ○ 실 과 명 : 가정행복과  |
| 과 체 명                      | ○ 여성회관 운영 활성화를 위한 선진사례 자료 수집 및 시사점 도출  |
| 주 요 내 용                    | ○ 타 지역 여성회관 운영 활성화 사례 발굴 및 수집<br>○ 향후 홍성군의 여성회관 운영 개선 방안 모색을 위한 시사점 도출   |
| 요 구 목 적                    | ○ 여성친화도시 조성 목표 중 '여성의 지역사회 활동역량 강화' 실현의 일환<br>○ 홍성군 여성회관 운영 활성화 세부 추진계획 수립 예정, 선진사례 자료 검토 필요<br>○ 기존 여성회관 운영 개선 방향의 근거 마련                        |
| 과 업 내 용                    | ○ 타 지역 여성회관 운영 활성화 사례 수집 정리<br>○ 여성친화도시 조성 5대 목표 중 '여성의 지역사회 활동역량 강화' 실현 관련 정책의 방향성 모색을 위한 시사점 도출  |
| 성 과 품 제 출 기                | ○ 2024. 05. 31.(금)까지   |
| 활 용 용 도                    | ○ 홍성군 여성회관 운영 활성화 세부 추진계획 수립을 위한 기초자료로 활용<br>○ 홍성군 여성친화도시 조성목표('여성의 지역사회 활동역량 강화') 실현 차원에서 지역사회 여성 활동 확산 유도<br>- 지역여성커뮤니티 공간 활용, 지역여성 네트워크 활성화 등 |
| 담 당 자                      | ○ 성 명 : 장 지 원 주무관<br>○ 연 락 처 : 041-630-1947<br>○ 전자우편 : jjw9089@korea.kr   |
| 충청남도여성가족청소년서비스원<br>사 전 협 의 | ○ 협의개요 : 충청남도여성가족청소년서비스원 사전 검토 및 의뢰 방법<br>○ 협의내용 : 과제 수행범위 및 현안과제 수행요구 절차 검토, 과제 책임자(임우연 선임연구위원) 선정  |

\* 현안과제 수행 중 기한, 내용 등 변경 시 : 변경공문 발송(의뢰부서 협조/정책연구실-과제요청부서)



**관외출장 결과보고서(서천군 여성문화센터 견학)**

|      |             |     |        |        |     |
|------|-------------|-----|--------|--------|-----|
| 문서번호 | 가정행복과-48545 | 주무관 | 여성복지팀장 | 가정행복과장 | 결재  |
| 등록일자 | 2024. 8. 9. | 장지원 | 박미성    | 민영     |     |
| 결재일자 | 2024. 8. 9. | 붙임  | 주무관    |        | 윤지은 |
| 공개여부 | 비공개(5)      |     |        |        |     |

- 가정행복과-48395(2024. 8. 5.)와 관련입니다.
- 민선 8기 공약사항 「여성복합커뮤니티센터 조성」 추진을 위해 서천군 여성문화센터를 견학하고 아래와 같이 결과보고 합니다.

가. 일 시 : 2024. 8. 8.(목) 09:40 ~ 15:00  
 나. 장 소 : 서천군 여성문화센터(충남 서천군 서천읍 군청로 16-3)  
 다. 참 석 자 : 3명(여성복지팀장 박미성, 팀원 장지원, 윤지은)  
 라. 주요내용  
 - 서천군 여성문화센터 운영·시설 현황 파악 및 공간구성 확인 등 시설 라운딩  
 - 층별 현황 : (1층) 여성문화센터 카페, 서천군송아리돌봄센터 (2층) 여성단체협의회 회장실, 사무실, 휴게공간 (3층) 다목적교육실, 1교육실, 2교육실, 관리실  
 - 여성문화센터 카페 운영은 시간제(5시간) 인력과 장애인일자리 인력으로 구성되어 있음. 시간제 인력은 카페 운영 및 저녁시간 프로그램 후 센터 문단속 등의 업무를 하고 있으며, 인건비는 여성문화센터 운영비와 카페 수익금으로 부담하고 있음.

마. 사진대지



끝.

보고자 직 : 지방사회복지주사보 성명 : 장 지 원

홍 성 군 수귀하

□ 공약 변경사항

| 관리번호 | 공약명                  | 변경구분                 | 변경내용                             | 변경일     | 비 고               |
|------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---------|-------------------|
| 4-8  | 여성<br>복합커뮤니티센터<br>조성 | 사업비                  | 1,000백만원→<br>1,500백만원            | 23. 11. | 공약이행<br>평가단<br>의결 |
|      |                      | 연차별 추진계획<br>공약달성확인지표 | 2025년 개관→<br>2026년 개관            | 24. 5.  |                   |
|      |                      | 사업비<br>연차별 투자계획      | 1,500백만원→<br>250백만원              | 24. 11. |                   |
|      |                      | 사업내용                 | 대학교<br>유희공간→<br>대학교 및 관내<br>유희공간 |         |                   |
|      |                      | 연차별 추진계획<br>공약달성확인지표 | 2026년 개관→<br>2025년 개관            |         |                   |