

관리분야	균형발전				추진상황	완료				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○		○			○		150백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022		팀 장 유현모(☎1763) 담당자 정여진(☎1269)		
주관부서	산림녹지과			관련부처		-				

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 기미독립운동기념비와 봉화대, 최영장군의 전설이 있는 철마산 등의 역사문화자원이 있는 철마산을 찾는 외지 방문객에게 편의를 제공하여 우리군의 이미지 제고 및 관광산업 활성화에 기여
- 사업대상 : 금마면 화양리 산56-1 일원
- 사업내용 : 밀원수 식재, 각종 편의시설 보강, 산책로 정비

### □ 그동안 추진실적

- 2022. 10. : 수목 전지, 안내판, 파고라 등 각종 편의시설 보강
- 2022. 10. : 야자매트 재설치 등 철마산 일원 산책로 정비
- 2022. 11. : 군유림 내 리기다소나무 벌채 후 밀원수 식재

### □ 문제점 및 대책

- 해당 없음

### □ 향후 추진계획

- 시설물 유지관리 추진

### □ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	- 밀원수식재, 수목전지 - 각종 편의 시설보강, 산책로 정비	유지관리 추진	유지관리 추진	유지관리 추진	유지관리 추진	유지관리 추진

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	150	-	150	사업완료				
밀원수 식재	80	-	80					
편의시설 보강	70	-	70					

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	150	-	150	사업완료				
국 비	-	-						
도 비	-	-						
군 비	150	-	150					
기 타	-	-						

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역											
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년			
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행		
소 계	150	150	150	150	사업완료									
국 비	-	-	-	-										
도 비	-	-	-	-										
군 비	150	150	150	150										
기 타	-	-	-	-										

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	철마산 보강	개소	1	1	-	-	-	-	-
실적				1	-	-	-	-	-
달성				달성	-	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
1	-	-	-	-

□ **증빙자료 첨부**

		
조림 안내판 설치	종합 안내판 설치	방향 안내판 설치
		
벌채현장	휴게시설 설치	야자매트 설치