

2-13

생활쓰레기 처리 소각시설 설치

관리분야	농어촌환경				추진상황	정상추진					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비	기타		
	○				○	○		○			46,002백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2021~2029			팀 장 김기옥(☎9829) 담당자 정민영(☎9830)		
				○							
주관부서	환경과				관련부처	환경부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 폐기물관리법에 따른 폐기물처리(소각)시설 구축·운영
- 사업대상 : 가연성 생활폐기물
- 사업내용 : 내포신도시 조성 등으로 쓰레기 발생량 증가와 민간업체 소각비용 증가로 생활폐기물 중장기 안정적 처리를 위한 공공소각시설(70톤) 설치

□ 그동안 추진실적

- 2018. 12. : 폐기물처리시설 설치 타당성 연구용역
- 2019. : 소각시설 추진계획 수립, 사업방식 결정(정부고시사업), 환경부·충남도청 사전 협의
- 2021. 12. : 소각시설 설치 기본계획 수립 (용량 70톤 확정)
- 2022. 12. : 최적화 권역(아산,예산) 광역화 등 협의 완료
→ 아산, 예산, 홍성 소각시설 단독 추진
- 2023. 2. ~ 5. : 입지선정계획 결정·공고1차
- 2023. 6. ~ 10. : 입지선정계획 결정·공고2차
- 신청지역 300m내 거주주민 과반 이상 동의, 80%이상 토지매각 동의 필요
※ 1, 2차 입지후보지 신청접수 마을 없음
- 2023. 11. : 입지선정계획 결정·공고3차 게재 ※ 공고기간: 2023. 11. ~ 2024. 4.

□ 향후 추진계획

- 2024. 5. ~ 2024. 12. : 입지선정위원회 구성을 통한 입지선정 행정절차 추진
- 입지타당성조사, 전략환경영향 평가, 주민의견 수렴 → 입지 결정·고시
- 2025. 상반기 : 공공투자 관리센터(PIMAC) 민자사업 적격성 검토
- 2025. : 민간대상사업 지정(공공투자 관리센터 통보), 예타면제 신청, 군관리 계획 변경, 환경청 사전예산 협의
- 2026. : 시설사업 기본계획 수립·고시(공공투자관리센터 사전검토) → 사업 제안서 접수·평가 → 우선 협상자 선정 / 국비 신청
- 2027. : 사업시행자 지정 및 설계 등 실시계획 승인, 주변영향지역 결정·고시
- 2028. ~ 2029. : 소각시설 설치공사 착공 및 준공

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	·최적화 권역 (아산예산) 협의	·입지 선정 계획 수립 및 모집공고 ·입지타당성 조사 등	·입지 결정·고시 ·공공투자자관리 센터 민자사업 적격성 검토	·민간대상사업 지정 ·예산 사전협의	·기본계획 고시 ·우선협상자 선정 ·평가협상 ·국비 신청	·사업시행자 지정 및 ·실시계획 승인 ·소각시설 착공 및 준공

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위: 백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
기본계획 수립	294	294	-	-	-	-	-	-
군관리계획 변경	162	-	162	-	-	-	-	-
입지 선정 절차 (타당성 조사 등)	195	-	-	195	-	-	-	-
전략환경영향평가, 민자 적격성 분석	159	-	-	-	159	-	-	-
공단위탁수수료, 설계보상, 경제성검토	699	-	-	-	-	699	-	-
실시설계비, 재해영향성평가	1,087	-	-	-	-	-	1,087	-
공사비 등	43,406	-	-	-	-	-	-	43,406

○ 재원별

(단위: 백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	46,002	294	162	195	159	699	1,087	43,406
국 비	6,118	-	-	-	-	-	-	6,118
도 비	1,840	-	-	-	-	-	-	1,840
군 비	4,278	294	162	-	-	-	-	3,822
기 타 (민자, 부담금)	33,766	-	-	195	159	699	1,087	31,626

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위: 백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	407	311	162	162	195	149	50	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	212	162	162	162	-	-	50	-	-	-	-	-
기 타 (민자, 부담금)	195	149	-	-	195	149	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	임기내 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	생활폐기물 소각시설 구축	%	25	5	10	15	20	25	100
실적				5	8	-	-	-	-
달성				달성	미달성	-	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	3	-	1

