

3-3

장사의 문화공간 조성

관리분야	문화관광					추진상황		정상추진		
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별		소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	
	○		○			○			○	5,000백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2023~2026		팀 장 김용덕(☎1813) 담당자 권성현(☎1260)	
주관부서	문화관광과			관련부처	-					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 장사의 선생과 지역예술인의 활동 공간 조성을 통한 문화교류 증진 및 문화향유객 유치에 따른 지역경제 활성화 기여
- 사업대상 : 흥성군 광천읍 광천리 345번지 일원(구 광신초등학교)
- 사업내용 : 장사의 문화공간 조성
 - 폐교(구 광신초)를 리모델링하여 북카페, 전시관, 공연장 등 조성
 - 장사의 선생 대표곡인 짚레꽃 노래비 및 짚레꽃거리 조성

□ 그동안 추진실적

- 2022. : 장사의선생 및 주민 의견 수렴, 2023년 본예산 편성
- 2023. 5. : 기본구상 및 타당성조사 용역 착수
- 2023. 12. : 기본구상 및 타당성조사 용역 완료 및 주민의견 수렴 간담회 개최

□ 문제점 및 대책

- 원촌마을 도시재생 활성화 사업과 연계하여 추진
- 장사의 선생 등 지역민의 의견을 충분히 수렴 후 문화공간 구상

□ 향후 추진계획

- 2024. : 구조안전진단 시행 및 장사의선생 및 추진위원회 협의, 건축 행정절차 완료
- 2025. : 설계착공 및 준공
- 2026. : 공사착공 및 준공
- 임기 후 : 문화공간 조성에 따른 운영 및 관리

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	도시재생과, 문화공간 조성 추진위원회 및 장사의선생 의견조율로 사업비 확정	기본구상 및 타당성조사 용역으로 사업내용 및 사업비 확정	구조안전진단 시행 및 관련 협의, 행정절차 완료	실시설계 착수 및 완료	준공	문화공간 운영 및 관리

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
	5,000	-	-	50	50	2,335	2,565	-
기본구상 및 타당성조사	50	-	-	50	-	-	-	-
구조안전진단 등	35	-	-	-	35	-	-	-
실시설계	200	-	-	-	15	185	-	-
건설사업관리	350	-	-	-	-	150	200	-
공사비	4,365	-	-	-	-	2,000	2,365	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	5,000	-	-	50	50	2,335	2,565	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	5,000	-	-	50	50	2,335	2,565	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	50	-	-	-	50	44	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	50	-	-	-	50	44	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	장사익 문화공간 조성	공정률	100	-	10	30	50	100	-
실적				-	10	-	-	-	-
달성				-	달성	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송·보도	설문조사	기타
2	-	-	-	-

□ 증빙자료 첨부



관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
3-3	장사익 문화공간 조성	공약명 변경	당초: 장사익선생 전수관 건립	23. 5.	공약이행 평가단 의결
		사업비 연차별 추진계획 연차별 투자계획	2,000백만원→ 5,000백만원	24. 5.	