

## 공약사항 관리카드

<b>관리분야</b>	<b>지역개발</b>	<b>관리번호</b>	<b>3-21</b>
-------------	-------------	-------------	-------------

<b>공 약 명</b>	<b>덕정 회전교차로 설치 추진</b>										
<b>사업구분</b>	<b>성격별</b>		<b>기간별(임기내)</b>			<b>사업비별</b>		<b>재원별</b>			<b>소요사업비</b>
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○		○	○		
<b>사업주체</b>	<b>국가</b>	<b>도</b>	<b>자체</b>	<b>민간</b>	<b>사업기간</b>		<b>2019~2022</b>			팀 장 정희채(☎1842) 담당자 김정훈(☎1488)	
			○								
<b>주관부서</b>	<b>건설교통과</b>				<b>관련부처</b>	<b>행정안전부</b>					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 덕정사거리 회전교차로 설치로 전방향 U-턴과 감속 유도로 운전자 및 보행자 교통안전사고 예방
- 사업대상 : 금마면 덕정리 일원(지방도616호)
- 사업내용 : 회전교차로 1개소

### □ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
	-	실시설계 용지보상 사업완료	-	-	-	-

### □ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
합 계	530	0	0	530	0	0	0	0
보 상 비	20	-	-	20	-	-	-	-
공 사 비	480	-	-	480	-	-	-	-
기 타	30	-	-	30	-	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	530	0	0	530	0	0	0	0
국 비	140	-	-	140	-	-	-	-
도 비	0	-	-	-	-	-	-	-
군 비	390	-	-	390	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 2018. 7. : 지역교통안전 개선사업(회전교차로) 수요조사 제출
- 2018. 11. : 2019년 회전교차로 사업 대상지 선정(충남도)
- 2019. 4. : 실시설계 완료
- 2019. 8. : 사업 착공
- 2019. 12. : 사업 완료

□ 증빙자료 첨부

