

공약사항 관리카드

관리분야	문화 체육 관광	관리번호	4-12
-------------	----------	-------------	------

공 약 명	우슈연습장 및 탁구장 건립										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○	○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2016~2019			팀 장 이승욱(☎1868) 담당자 김민지(☎1991)	
			○								
주관부서	교육체육과				관련부처	문화체육관광국					

□ 사업 개요

○ 사업목표

- 우수 선수단의 연습장이 열악한 환경으로 선수단의 사기진작 및 경기력 향상을 위해 전용연습장 전실
- 협소한 민간시설을 임대 사용하는 탁구협회 숙원사업 해결

○ 사업대상 : 우수연습장 및 탁구장 건립

○ 사업내용

- 지상1층 : 1,140㎡(우슈장 454, 탁구장 504, 사무실 등 182)

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	공사착공	공사완료				

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
	2,160	700	760	700				
기투자	700							
공사착공	760		760					
증설공사 착공	700			700				

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	2,160	700	760	700				
국 비								
도 비	600	350	250					
군 비	1,560	350	510	700				
기 타								

□ 그동안 추진실적

- 2016. 7. : 실시설계용역 착수
- 2016. 9. : 실시설계용역 중지
- 2018. 4. : 실시설계용역 해지
- 2018. 5. : 실시설계용역 완료
- 2018. 8. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2018. 10. : 공유재산 심의 및 1차 공사착공
- 2019. 5. : 1차 공사완료
- 2019. 8. : 2차 공사착공
- 2019. 12. : 2차 공사완료

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후 추진계획

- 해당없음

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)

