

공약사항 관리카드

관리분야	문화 체육 관광	관리번호	4-21
-------------	-----------------	-------------	-------------

공 약 명	홍보지구 고수부지 명소화										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○		○		○		○	○		5,900백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2021~2022 팀 장 이창현(☎1808) 담당자 전용호(☎1300)				
			○								
주관부서	문화관광과 건설교통과 산림녹지과				관련부처	문화체육관광국					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 홍성호 인공습지를 활용하여 경관 및 환경생태 중심의 명소화 사업 추진으로 지역 가치 제고 및 경쟁력 강화
- 사업대상 : 홍성군 홍성호 수변부지(서부면, 결성면 일원)
- 총사업비 : 7,620백만원 「국비 3,600, 도비 150 군비 3,870」
 ※ 사업비 7,600백만원 + 기본계획수립용역비 20백만원
- 사업기간 : 2020~2021(2년간)
- 사업내용 : 10ha(인공습지, 꽃단지, 부교, 도시숲(수변생태공원 포함), 밀밭조성 등)

□ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
관 광 시 설 조 성	기본계획수립	제안서 제출 사업 확정		실시설계용역 발주	공사 준공	
도 시 숲 조 성			사업착공 사업완료			
밀밭조성 등 (위탁사업)		위탁사업 대상자 확정	사업추진 위탁완료			

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					시행부서
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
합 계	6,224		20	0	304	1,800	4,100	
기본계획 수립용역	20		20					건설교통과
관광시설 조성	5,900					1,800	4,100	문화관광과
도시숲 조성	304				304			산림복지과
밀밭조성 등 (위탁사업)	비예산							건설교통과

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	6,224	0	20	0	304	1,800	4,100	0
국 비	0							
도 비	3,132.4				182.4	900	2,050	
군 비	3,091.6		20		121.6	900	2,050	

□ 그동안 추진실적

- 2019. 2. : 흥성호명소화사업 기본계획 수립
- 2020. 2 ~ 3. : 도시숲 설계용역 추진 및 완료
- 2021. 1. : 해양수산부 수산자원보호구역내 행위가능여부 협의
↳ 수산자원보호 목적 외 관광사업 추진을 위한 인공시설물 설치 및 형질 변경 불가
- 2021. 2. ~ 3. : 사업계획 변경 협의(위치변경 흥성호 ⇒ 남당항)
↳ 대체사업 추진을 위한 충청남도 · 해양수산부 협의 완료
- 2021. 4. : 사업계획 변경 승인(충청남도)
- 2021. 5. : 기본계획 및 실시설계 용역 추진 중

□ 향후 추진계획

- 2021. 7. : 실시설계 용역 완료 및 각종 인허가 추진
- 2021. 9. : 공사 착공
- 2022. 12. : 공사 준공

□ 종합계획도

