

공약사항 관리카드

관리분야	생활환경	관리번호	5-11
-------------	-------------	-------------	-------------

공 약 명	주거밀집지역 주차장 조성(원도심 스마트 쌈지주차장 조성)										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			집행사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○		○	○		700백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2018			팀 장 이봉재(☎1836) 담당자 김기광(☎1898)		
			○								
주관부서	건설교통과				관련부처						

□ 사업 개요

- 사업목표 : 주택 밀집지역의 주차공간 부족으로 인한 주차난과 불법주정차 해소
- 대 상 : 홍성읍 오관리 319-2
- 사 업 비 : 700백만원
- 기 간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사업내용
 - 주차장 조성(617㎡, 주차면 23, 전기차량 충전시설 1대)
 - 시가지내 방치된 교육청 관사를 스마트 주차장으로 조성

□ 연차별 추진내역

비 고	2018년	2019년	임기 후
추진내역	<ul style="list-style-type: none"> • 7월 : 감정평가 • 8월 : 토지보상 • 9월 : 착공 • 12월 : 완공 	-	-

□ 연차별 집행내역

- 사업별

(단위:백만원)

사업별	연도별	계	기투자	임기 중 투자계획			향후
				2018년	2019년	2020년	
실시설계용역		19	-	19	-	-	
토지보상		564	-	564	-	-	
주차장 조성공사		117	-	117	-	-	

○ 자원별

(단위:백만원)

연도별 자원별	계	기투자	임기 중 투자계획			향후
			2018년	2019년	2020년	
소 계	700	-	700	-	-	
국 비	-	-	-	-	-	
도 비	250	-	250	-	-	
군 비	450	-	450	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	

□ 그동안 추진실적

- 2018. 9. : 토지보상 완료
- 2018. 10. : 공사 착공
- 2018. 12. : 공사 완공

□ 향후 추진계획

- 공영주차장 시설유지관리 지속추진

□ 위치도 및 현장사진

조성 전



조성 후

