

공약사항 관리카드

관리분야	생활환경	관리번호	5-18
-------------	-------------	-------------	-------------

공 약 명	광천읍 광천오거리 회전교차로 인근 주차장 조성										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			집행사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○		○	○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2018			팀 장 이봉재(☎1836) 담당자 김기광(☎1898)	
			○								
주관부서	건설교통과				관련부처						

□ 사업 개요

- 사업목표 : 광천읍 중심지 주차장 조성을 통해 주변 교통체증 해소 및 주변 상권 활성화
- 대 상 : 광천읍 광천리 173-2 일원(1,145㎡)
- 사 업 비 : 1,500백만원
- 기 간 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 사업내용 : 주차장 조성(주차면 23대)

□ 연차별 추진내역

비 고	2018년	2019년	임기 후
추진계획	<ul style="list-style-type: none"> • 6월 : 감정평가 및 실시설계 용역 • 9월 : 토지보상 • 10월 : 공사착공 • 12월 : 공사완료 		

□ 연차별 투자내역

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자내역		향후
			2018년	2019년	
감정평가 및 실시설계용역	14	-	14	-	
토지보상	1,233	-	1,233	-	
주차장 조성공사	253	-	253	-	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자내역		향후
			2018년	2019년	
소 계	1,500	-	1,500	-	
국 비	750	-	750	-	
도 비	-	-	-	-	
군 비	750	-	750	-	
기 타	-	-	-	-	

□ 추진내역

- 2018. 6. : 감정평가 및 실시설계 용역
- 2018. 10. : 토지보상 협의 및 보상완료
- 2018. 3. : 사업대상지 토지매입
- 2018. 10. : 공영주차장 조성지 주변 잔여지 추가매입(2필지)
- 2018. 12. : 조성공사 준공 및 무료개방

□ 사 진

