

## 공약사항 관리카드

<b>관리분야</b>	<b>농림축수산업</b>	<b>관리번호</b>	<b>7-15</b>
-------------	---------------	-------------	-------------

<b>공 약 명</b>	<b>남당 다기능 어항 개발</b>										
<b>사업구분</b>	<b>성격별</b>		<b>기간별(임기내)</b>			<b>사업비별</b>		<b>재원별</b>			<b>소요사업비</b>
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○		○		○		○	○	○	<b>96,420백만원</b>
<b>사업주체</b>	<b>국가</b>	<b>도</b>	<b>자체</b>	<b>민간</b>	<b>사업기간</b>	<b>2016~2025</b>		팀 장 조상범(☎1796) 담당자 노윤찬(☎1797)			
	○										
<b>주관부서</b>	<b>해양수산과</b>				<b>관련부처</b>	<b>해양수산부</b>					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 수산업·관광·레저·문화가 공존하는 다기능 특화어항 개발
- 사업대상 : 서부면 남당항 국가어항
- 사업내용 : 다기능어항 개발 A=53,000㎡  
(마리나방파제, 요트계류시설, 숙박시설, 공원 등)

### □ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	실시설계 완료 (해수부)	환경영향평가 등 행정절차	행정절차 완료 및 사업착수	방파제 등 기반시설 착공	기반시설 공사	기반시설 완료 및 요트 계류시설 등 민간투자

### □ 연차별 투자계획

- 사업별 (단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	103,400	1,900		400	3,200	6,400	18,990	72,510
실시설계, 환경영향평가등 행정절차	2,100	1,900		200				
방파제, 교량, 도로, 주차장 등	47,600					3,000	8,990	35,610
공원, 광장, 산책로 등	18,700			200	3,200	3,400		11,900
요트계류시설, 클럽하우스, 수리야드 등	35,000						10,000	25,000

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	103,400	1,900		400	3,200	6,400	18,990	72,510
국 비	49,700	1,900		200		3,000	8,990	35,610
도 비	9,250				1,600	1,700		5,950
군 비	9,450			200	1,600	1,700		5,950
기 타	35,000						10,000	25,000

### □ 그동안 추진실적

- 2014. 7. : 다기능어항 공모사업 선정
- 2014. 12. : 남당항 다기능어항 사업 주민설명회 개최(해수부)
- 2015. 12. : 기본계획 및 기본설계용역 완료(해수부)
- 2016. ~ 2018. : 실시설계용역 완료(해수부 국비사업 부분)
- 2017. 12. : 충청남도 발전촉진형·거점육성형 지역개발계획 고시
- 2018. ~ 2019. : 환경영향평가 등 행정절차 완료
- 2019. 4. : 남당항 축제광장 및 해양공원 조성사업 승인
- 2019. 4. : 남당항 다기능어항 국비확보 건의 위해 해수부 방문
- 2019. 11. : 지구단위계획구역 결정(변경)용역 외 2건 착수
- 2020. 3. : 남당항 공유수면 매립지 용도지역 고시(계획관리지역)
- 2020. 9. : 남당항 축제광장 및 해양공원 설계공모 당선작 선정

### □ 향후 추진계획

- 2021. 6. : 다기능어항 개발사업 착공 및 건설사업관리용역 착수
- 2021. 7. : 축제광장 및 해양공원 착공
- 2022. 12. : 축제광장 및 해양공원 완료
- 2021. ~ 2026. : 남당항 다기능 개발사업 완료