

관리분야	농어촌환경				추진상황	정상추진(사업 추진 중)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
		○	○			○		○	○		8,400백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2024			팀 장 김대겸(☎1796) 담당자 임재홍(☎1797)		
			○								
주관부서	해양수산과				관련부처	해양수산부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 어촌의 인프라 및 어항기반시설 확충으로 지역 균형발전 기여
어촌과 연안지역 자원을 활용한 해양관광 특화 및 경쟁력 강화
- 사업대상 : 홍성군 서부면 어사리 일원
- 사업내용 : 어선 접안시설 설치, 어구보관창고 설치, 선착장 정비,
커뮤니티센터 건립, 주차장 정비, 노을공원 리모델링, 해안가로 경관정비

□ 그동안 추진실적

- 2021. 12. : 최종대상지 선정
- 2022. 2. : 위·수탁 협약(한국어촌어항공단)
- 2022. 12. : 기본계획 승인 및 고시
- 2023. 8. : 실시설계 중간보고회 실시
- 2023. 9. : 공동작업장 특정공법 심의
- 2024. 1. : (부분)시행계획 승인 및 고시

□ 문제점 및 대책

- 어구어망창고 및 공동작업장 조성 부지 관련하여 충남 도와 협의 중이며,
주민설명회 등 어촌계 의견이 적극 반영될 수 있도록 만전을 기하겠음

□ 향후 추진계획

- 2024. 3. : 사업 발주
- 2024. 12. : 공사 준공

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	기본계획 승인	시행계획 승인	해양토목 착공 건축공사 착공 공사 준공	-	-	-

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
어촌어항개발 1식	8,400	-	1,260	3,024	4,116	-	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	8,400	-	1,260	3,024	4,116	-	-	-
국 비	5,880	-	882	2,117	2,881	-	-	-
도 비	756	-	113	272	371	-	-	-
군 비	1,764	-	265	635	864	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	8,400	3,832	1,260	1,260	3,024	2,572	4,116		-	-	-	-
국 비	5,880	2,594	882	882	2,117	1,712	2,881		-	-	-	-
도 비	755	338	113	113	272	225	370		-	-	-	-
군 비	1,764	900	265	265	635	635	864		-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	공사준공	%	100	10	30	100	-	-	-
실적	공사준공	%	100	10	25	-	-	-	-
달성	공사준공	%	100	달성	달성	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
3	2	1	-	-

□ 증빙자료 첨부

사업종합계획도

어사항 어촌뉴딜 300사업
 · 사업 위치: 충남 홍성군 서부면 어사리
 · 732-59 일필
 · 사업 기간: 2022 ~ 2024년
 · 총 사업비: 7,936 ~ 35*백만원
 · 중 사업비: 예산 어사항 어촌뉴딜300사업 자부담

세부사업내용 (단위:백만원)

어촌뉴딜 총 계	7,936 (35)
A 어사항 어항시설 정비	총계 2,062
A-1 선착장 정비	441
A-2 공동작업장 조성	1,321
A-3 어구 어망 창고조성	300
B 어사리 정주여건 개선	총계 1,720
B-1 어사리 마을커뮤니티센터 조성	1,720
B 관광시설 정비	총계 2,122(35)
B-2 주차장 정비	1,135
B-3 노숙쉼터 휴게시설	177
B-4 해안가로 경관정비	810(35)
C 어사리 역량강화	총계 528
C-0 준비 및 계획단계	75.7
C-1 주민역량강화	141.2
C-2 어사 명소화	162.9
C-3 지역소득창출	64.2
C-4 협업체 운영 및 교류창출	78.0
C-5 정보화 기기 구축	6.0
D 사업지원	총계 1,504
D-1 설계비 및 감리비	1,504

어사항 어항시설 정비
 · 어민들의 어업 안전성과 편의를 위한 환경 조성 사업

어사리 정주여건 개선
 · 주민의 여가·휴식·편의를 개선하는 특화 사업

관광시설 정비
 · 어사항의 특색을 반영하고 지역을 대표할 수 있는 관광 시설

어사리 역량강화
 · 어사항의 특색을 반영하고 지역을 대표할 수 있는 관광 시설

사업 기본 계획

어사항, 소방 방재 교육으로 주민 안전 능력 강화

홍성군 해양수산과는 「어사항 어촌뉴딜 300사업」 주민역량강화의 첫 번째 교육으로 소방 방재 교육을 실시하였다. (2023. 3. 28.)

어사항 수산회센터는 상가가 밀집해 있고 방문객들이 많이 찾는 지역으로, 화재발생시 큰 피해가 예상되는 지역으로서 초기진화가 중요한 곳이다. 봄철 건조기를 맞이하여 20년 경력의 ㈜우진소방 긴장재 대표를 강사로 초빙하여 화재 시 신속하고 안전한 대피요령과 초기 진화요령 등에 대하여 이론교육 후 실습교육을 실시하였다.

실습 교육은 어사해변에서 주민 20여명이 모인 가운데 모의 화재를 발생시켜 주민들이 직접 불을 끄는 체험형으로 진행하였다. 안전핀 뽑는 방법, 분사호스 잡는 방법, 소화제 살포방법 등 화재시 효과적인 대응방법 등이다. 보급형으로 비치되어 있는 분말소화기와 K급소화기 2가지 종류에 대하여 각각 교육 실시하였다. 상인들은 특히 주방에서 식용유 사용으로 인한 화재 진압에 적합한 K급소화기 작동법에 큰 관심을 보이며 적극적으로 훈련에 임하였다.

해양수산과 장동훈과장은 ‘이번 교육으로 어사항 주민들은 화재에 대한 경각심을 높이는 계기가 되었으며, 화재 발생 시 침착하게 대응 할 수 있는 능력을 기르게 되었다.’ 라고 말했으며, 앞으로 ‘어촌뉴딜 300사업’ 사업지를 대상으로 소방교육을 확대 할 계획이라고 밝혔다.

‘어촌뉴딜 300사업’은 해양수산부에서 전략적으로 추진하는 사업으로, 낙후된 어촌·어항의 필수기반시설을 현대화하고 정주여건 개선, 수산·관광 등 산업발전을 통해 지역의 활력을 도모하는 지역밀착형 생활SOC사업이다. 홍성군에서는 공모를 통하여 총 3곳이 선정되어 추진 중에 있다.(20년 궁리항, 21년 죽도항, 22년 어사항)

어사항 주민 교육 및 홍보자료 제출