

### 3-7

### 디지털미디어시대 시민미디어센터 구축

관리분야	문화관광				추진상황	정상추진(관련부서 협의)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
	○		○			○			○		1,380백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022 ~ 2026		팀 장 송재철(☎1806) 담당자 김영민(☎1776)			
주관부서	홍보전산담당관				관련부처	-					

#### □ 사업 개요

- 사업목표 : 군민이 미디어의 다양한 측면을 배우고 즐기며 스스로 미디어 콘텐츠를 제작, 확산하여 사회의 민주적 소통 과정에 직접 참여할 수 있도록 지원하는 공공문화기반시설 구축
- 위 치 : 홍성군 신청사
- 사업대상 : 홍성군민
- 사업내용 : 시민미디어센터 구축 및 프로그램 운영

#### □ 그동안 추진실적

- 미디어센터 조성 계획(홍보전산담당-11426, 2022.9.7.)
- 미디어센터 구축 설문조사 (홍보전산담당-13837, 2022.11.5.~11.18. 기간중)
- 미디어센터 구축 벤치마킹 (서산, 아산, 천안, 안성 영상미디어센터)
- 미디어센터 구축 변경 추진계획(홍보전산담당-16434, 2022.12.15.)
  - 당초: 홍북읍 주민복합지원센터 內 신도시시설관리사업소 위치
  - 변경: 홍성군 신청사 內
- 2023년 하반기 신도시평생학습관 미디어실 구축(교육체육과)

#### □ 문제점 및 대책

- 당초 계획한 신도시시설관리사업소의 공간 협소 문제, 군 신청사 스튜디오 구축 등과 연계하여 신청사에 미디어센터 구축으로 계획 변경
  - ▶ 신청사 준공 이전 교육 공백을 평생학습센터 미디어교육을 통하여 교육 수요에 대처하고 군청사 준공 이후 스튜디오를 활용한 본격 운영

#### □ 향후 추진계획

- 2024년 상반기 신도시평생학습관 평생교육 프로그램 운영 협의(교육체육과)

□ 연차별 추진계획

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	미디어센터 구축 계획 수립 설문조사 및 벤치마킹	미디어 관련 평생교육 프로그램 운영	미디어 관련 평생교육 프로그램 운영	홍성군 신청사 미디어센터 구축	미디어센터 개관식 및 프로그램 운영	프로그램 운영  센터 활성화 공모사업 신청

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	1,380	-	-	10	10	1,010	150	200
미디어센터 시설 및 장비 구축	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-
프로그램 운영	380	-	-	10	10	10	150	200

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
군비	1,380	-	-	10	10	1,010	150	200

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	미디어센터 구축	개소	1	-	-	-	1	-	-
	미디어교육 프로그램 운영	식	4	-	1	1	1	1	-
실적	미디어센터 구축	개소	1	-	-				
	미디어교육 프로그램 운영	식	4	-	-				
달성	미디어센터 구축	개소	1	-	-				
	미디어교육 프로그램 운영	식	4	-	미달성				

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
0	0	0	1	1

□ **증빙자료 첨부**




**- 민선8기 군수 공약사항 -  
미디어센터 조성 및 드론스쿨 통합 운영계획**

□ 사업개요

- 사업명: 디지털미디어시대 시민미디어센터 구축
- 위치: 홍복읍 주민복합지원센터(2층, A=174.2㎡)
- ※ 신도시 조합 설립에 따른 신도시시설관리사업소 이전으로 발생하는 유휴공간 및 회의실을 미디어센터로 전환 활용하고자 함.
- 사업내용: 미디어교육과 드론스쿨 프로그램 운영
- 개관예정: 2023. 10.
- 조성예산: 1,000백만원




**홍성군**  
(홍보전산담당관)



**- 민선8기 군수 공약사항 -  
군민미디어센터 구축 변경 추진계획**

□ 사업개요

- 사업명: 디지털미디어시대 군민미디어센터 구축
- 위치: 당초 - 홍복읍 주민복합지원센터(2층)  
변경 - 홍성군 신청사(A=290.4㎡)
- ※ 스튜디오실(A=189.6㎡) + 교육실(A=100.8㎡, 공유공간) 추가 확보
- 추진방향: 내포 평생학습센터에서 이론과 모바일 위주 미디어교육  
군청사 준공 후 미디어센터 개관 및 본격 운영
- 조성예산: 1,000백만원



**홍성군**  
(홍보전산담당관)

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
3-7	디지털미디어시대 시민미디어센터 구축	소요사업비 변경	1,180백만원→ 1,380백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결