

## 4-13

## 시니어 종합문화복지관 건립 계획 수립

관리분야	복지행정					추진상황		정상추진			소요사업비
	성격별	기간별(임기내)			사업비별		재원별				
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	13,104백만원
		○				○	○		○	○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2026			팀 장 장현모(☎1838) 담당자 배준호(☎1180)		
			○								
주관부서	가정행복과				관련부처	국토교통부					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 홍성군 시니어 종합문화복지관 건립 계획 수립
- 사업대상 : 관내 노인
- 사업내용 : 시니어 종합문화복지관 건립 계획 수립
  - 지역주민을 비롯한 관련 전문가 등의 의견 수렴 및 반영을 통해 노인복지 종합서비스 제공이 가능한 홍성군 시니어종합복지관 건립 계획 수립

### □ 그동안 추진실적

- 2023. 6. : 국토교통부 고령자복지주택 공모사업 제안서 제출(허가건축과 협업)
- 2023. 7. : 공모사업 선정
- 2024. 1. : LH 지역본부와 연도별 고령자 복지주택 사업추진 절차 협의
- 2024. 2. : 고령자복지주택 건립 관련 욕구 설문조사

### □ 문제점 및 대책

- '27년 준공 목표였으나, LH 지역본부와 협의결과 '29년으로 연장되어, 사업순기를 앞당길 수 있도록 LH와 긴밀한 협조체계 구축
- 이용자 수요, 건립 추진방향 등에 대해 다양한 계층과 논의 및 협의 과정이 필요
- 건립 추진협의회 구성 등 건립 관련 의견 조율 방안 모색

### □ 향후 추진계획

- 2024년 ~ 2026년 : 기본구상 용역, 기본협약 체결, 실시설계, 공사발주
  - 국토교통부 고령자복지주택 공모사업과 연계하여 추진
  - 기 공모사업 선정 지자체 및 노인복지관 우수 기관 벤치마킹 추진
  - 다양한 계층으로 이루어진 추진협의회 구성·운영
  - 홍성군노인종합복지관 신축 이전계획(구성 및 운영) 수립
- 2027년 ~ 2029년 : 착공 및 준공
  - 2026년 사회복지시설 내부 기반(인테리어, 기자재구입 등) 마련

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	-	기본협약 체결	실시설계	공모사업 연계 추진	공모사업 연계 추진

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
시니어 종합문화복지센터	13,104	-	-	-	-	2,184	2,730	8,190

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	13,104	-	-	-	-	2,184	2,730	8,190
국 비	2,730	-	-	-	-	546	683	1,501
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	7,644	-	-	-	-	1,092	1,365	5,187
기 타	2,730	-	-	-	-	546	682	1,502

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	계획수립	건	1	-	-	기본협약 체결	실시설계	1	-
실적				-	고령자 복지주택 공모선정 (연계추진)	-	-	-	-
달성				-	달성	추진중	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	1	-	-

□ **증빙자료 첨부**

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
4-13	시니어 종합문화복지관 건립 계획 수립	소요사업비 변경	80백만원 → 13,104백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간 변경	당초: 2023~2024 변경: 2023~2026		