2-18 친환경 유기농산업복합서비스 지원단지 조성

관리분야	농어촌환경					추진	상황	정상추진				
	성기		기간별(인				비별	재원별			소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	고파시티 <u>기</u>	
	0				\circ	\bigcirc		0	\bigcirc		18,000백만원	
11.01.7.11	국가	도	자체	민간	11017	7171	202	720	27		-1 -10 -1/ - 011 - 1	
사업주체			<u> </u>		4/	팀	장 정용갑(☎9117) │					
주관부서	÷	5업기	술센E	4	관련	<u></u> 부처	농림	림축산식품부		= 7	당자 정지선(☎9118)	

□ 사업 개요

- O 사업목표
 - 스마트 경축자원순환형 농업시스템 구축을 통해 1차 유기농업 생산지원 및 2~3차 유통, 소비 지원 기능 확충 등 친환경농업의 외연 확대
 - 유기농업 가치에 대한 소비자의 이해도 제고 및 유기농산업 분야에 대한 소비 촉진, 유기농의 새로운 이미지 창출을 통한 지역경제 활성화 도모
 - O 사업대상 : 홍성군
 - O 사업내용 : 친환경 융복합 거점 강화 및 가치확산
 - ① (복합기능강화) 농축산 통합서비스 관제센터(자원순환 컨트롤 타워) 조성
 - ② (지속생산확대) 생물다양성 유기농연구소, 유기농 통합 물류센터 등
 - ③ (소비가치확산) 로컬식당, 유기농카페, 체류형 문화센터 등 복합공간

□ 그동안 추진실적

- O 2023. 5.: 공모사업 민·관 관계자 간담회 개최 및 추진사항 협의
- O 2023. 8.: 선진지 방문(청주시, 충주시 유기농산업 복합서비스단지)
- 2023. 12. : 예비계획 수립(사업구상(안): '자원순환형 스마트농업 시스템 구축')

□ 문제점 및 대책

- O 2024 기획재정부 예산안 미반영에 따라 해당 사업 일몰이 예상되었으나 정부예산 국회심의 증액사업으로 재반영 (공모 미실시)
 - ⇒ 2025 신규시군 대상지역 공모(농림축산식품부) 진행 여부에 따른 예산확보 대응
- O 우리군 특색을 살린 중앙정부 신규사업 구상 및 제안으로 사업영역 확장 필요 (자원순환형 스마트농업 시스템 구축 / 2023 용역수행완료)

□ 향후 추진계획

○ 2024. 3. ~ 12. : 신규 사업공모 신청

O 2025. 9. : 기본계획 수립

○ 2026. 4. ~ 9. : 타당성 검토 및 보완

○ 2026. ~ : 예산확보 및 사업추진

□ 연차별 추진계획

비고	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	시전준비	예비계획수립	부지확보 및 24년도 공모 선정	기본계획수립	시행계획수립	공사시행 및 관리운영 준비

□ 연차별 투자계획

O 사업별

(단위:백만원)

연도별	-11	-11		임기	중 투자	<u>계획</u>		-1
사업별	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	향후
유기농산업복합	18,000	_	_	_	_	300	700	17,000
서비스지원단지	10,000	_	_	_	_	300	/00	17,000

O 재원별

(단위:백만원)

0,1	년도별	¬11	-1 E -1		\ <u>\</u>					
재원	道	계	기투자	2022년	2022년 2023년 20		2025년	2026년	향후	
소	계	18,000	_	1	-	_	300	700	17,000	
국	비]	8,850	_	_	_	_	300	200	8,350	
도	비	2,745	_	-	_	_	_	150	2,595	
군	비	6,405	_	_	_	_	_	350	6,055	
기	타	_	_	_	_	_	_	_	_	

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별		계			임기 중 확보 및 집행내역										
`		ālu	ス ┃ゔ゚゚	202	2년	202	3년	202	4년	202	5년	202	.6년		
재원	さ しょうしゅう	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행		
소	계	_	_	_	-	_	-	-	_	-	-	-	_		
국	비	-	-	_	-	_	-	-	-	_	-	-	_		
도	비	ı	_	_	_	_	-	_	_	-	_	-	_		
군	비	20	20	_	_	20	20	_	_	-	_	-	_		
7]	타	-	_	_	_	_	-	_	-	_	_	-	_		

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획			5	1	1	1	1	1	_
실적	사업추진	 건	5	(1) [2] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4		-	_ 		_
	활동건수			(시신군미)	(भिषिभेदी)	(사업공모)		(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
달성				달성	달성	추진중	_	_	_

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	2	ı	-	-

□ 증빙자료 첨부



□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
	친환경 농업 경쟁력 강화(기반구축)	부서 이관	농업정책과→ 농업기술센터 친환경기술과	23. 4.	
2-18	친환경 O 기도 사이브라고니	공약명	당초: 친환경 농업 경쟁력 강화(기반구축)	23. 5.	공약 이행평가단 의결
	유기농찬헙복합서비 스 지원단지 조성	사업비	18,020백만원→ 18,000백만원	23. 11.	공약 이행평가단 의결