

5-4

광천읍 재래시장 정비

관리분야	균형발전				추진상황	이행 후 지속추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비		기타
		○	○		○		○	○		12,214백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026			팀 장 주순자(☎1832) 담당자 이성민(☎1356)	
			○			중소벤처기업부 충청남도				
주관부서	경제정책과				관련부처					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 지역경제의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 전통시장이 대형마트 증가 및 소비심리 위축으로 낙후되고 있어 광천읍 재래시장을 정비하여 소상공인 육성발전 및 지역경제 활성화 기여
- 사업대상 : 광천읍 재래시장
- 사업내용 : 전통시장 상권 활성화를 위한 노후 시설 개선 및 기반 시설 설치

□ 그동안 추진실적

〈2022년〉

- 광천전통시장 아케이드 보수(물받이흙통 교체 L=195m 등)
- 광천문화시장 노후지붕 보수(칼라강판 설치=195㎡, 선흙통 설치=101.4m 등)

〈2023년〉

- 광천전통시장 하수도 보수(관로 연결 및 맨홀 보수 등)
- 광천전통시장 장옥 정비(장옥 정비 38㎡)

〈2024년〉

- 광천전통시장 아케이드 보수 공사 발주(2024. 4.)
- 광천읍 전통시장 활성화 계획 수립 연구용역 계약(2024. 4.)

□ 문제점 및 대책

- 상인들의 관심 및 역량 부족
⇒ 상인 교육, 선진지 견학 등을 통해 의식 개선 및 역량 강화
- 대규모 사업 추진을 위한 사업비 마련 방안
⇒ 공모사업 신청에 대한 행정 지원으로 정부 공모사업 선정을 통한 국도비 확보

□ 향후 추진계획

- 광천전통시장 아케이드 보수공사 완료(2024. 5.)
- 2024년 광천전통시장 공연장 및 공동판매장 정비 사업 추진
- 「광천읍 전통시장 활성화 계획 수립 연구용역」을 완료하여 상권분석 및 시장별 특성을 살린 맞춤형 활성화 계획을 수립하여 연차별 자원 확보 및 사업 추진
- 전통시장 시설현대화 사업 등 공모 선정에 노력하여 재래시장 정비 추진

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	아케이드 보수 노후지붕 보수	노후시설 보수	공연장 및 공동판매장 정비	조명시설 개선	공중화장실, 고객쉼터 등 고객편의시설 조성 및 보수	전통시장 시설 개선 및 보수, 시설현대화사업 사후관리

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
광천읍 재래시장 정비	12,214	11,686	196	20	112	100	100	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	12,214	11,686	196	20	112	100	100	-
국 비	6,968	6,968	-	-	-	-	-	-
도 비	322	30	118	-	54	60	60	-
군 비	4,924	4,688	78	20	58	40	40	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	440	189	196	172	17	17	227	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	183	103	118	103	-	-	65	-	-	-	-	-
군 비	257	86	78	69	17	17	162	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	시설현대화 지원	개소	7	2	2	1	1	1	-
실적			4	2	2	-	-	-	-
달성			-	달성	달성	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	2

□ **증빙자료 첨부(현장사진)**

	
광천전통시장 아케이드 보수	광천문화시장 노후 지붕 보수
	
광천전통시장 하수도 보수	광천전통시장 장옥 정비

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-4	광천읍 재래시장 정비	소요사업비 변경	12,184백만원→ 12,214백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결