

## 공약사항 관리카드

<b>관리분야</b>	<b>일반행정</b>	<b>관리번호</b>	<b>1-7</b>
-------------	-------------	-------------	------------

<b>공 약 명</b>	<b>용봉산과 연계한 먹거리타운 조성</b>										
<b>사업구분</b>	<b>성격별</b>		<b>기간별(임기내)</b>			<b>사업비별</b>		<b>재원별</b>			<b>소요사업비</b>
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○				○	○				○	<b>5,000백만원(민자)</b>
<b>사업주체</b>	국가	도	자체	민간	<b>사업기간</b>		<b>2019~2022</b>			팀 장 조종수(☎1801) 담당자 이민일(☎1556)	
				○							
<b>주관부서</b>	<b>기획감사담당관</b>				<b>관련부처</b>						

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 홍성읍과 홍북읍 중간의 개발 필요
- 사업대상 : 홍성읍 내법리 396-1번지 외 11필지
- 규 모 : 22,679m<sup>2</sup>
- 총사업비 : 5,000백만원(민자)
- 사업내용 : 용봉산과 연계하여 홍성의 대표 브랜드인 한우를 이용한 먹거리 타운 조성

### □ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획		기반조성	기반조성	기반조성 완 료		

### □ 연차별 투자계획

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	5,000			2,500	1,000	1,500		
국 비								
도 비								
군 비								
기 타	5,000			2,500	1,000	1500		

□ 그동안 추진실적

- 2017. 2. : 개발행위허가 신청
- 2017. 12. 29. : 개발행위허가
- 2018. 5. : 개발행위 변경 허가(흥성읍 내법리 409-4번지 외 3필지)
  - 제2종 근린생활시설(일반음식점) 신축 및 진출입로 부지소성 ⇒ 2020. 4. 30.까지
- 2018. 11. 27. : 군수 현장방문 및 민간사업자 조속한 개발행위 촉구
- 2019. 1. ~ . : 부지개발행위
- 2021. 6. : 개발행위(토목공사) 완료

□ 향후 추진계획

- 개발행위(토목공사) 완료에 따라 지역의 대표 먹거리 타운이 될 수 있도록 노력

□ 증빙자료 첨부

