

## 공약사항 관리카드

관리분야	지역경제	관리번호	2-2
------	------	------	-----

공 약 명	내포신도시 투자선도지구 지정 및 자동차대체부품센터 건립										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○	○			○		○			<b>33,800백만원</b>
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2017~2022			팀 장 이순광(☎1833) 담당자 이창재(☎1358)		
		○									
주관부서	경제과			관련부처	국토교통부						

### □ 사업 개요

- 사업목표
  - 투자선도지구 지정으로 유치기업 증가 및 고용창출로 지역상생발전 기대
  - 자동차 대체부품 인증센터 건립을 통한 인증 관련기업 유치
- 위 치 : 내포도시첨단산업단지 내
- 사 업 비 : 33,800백만원 (국 30,400, 도 3,400)
- 사업기간 : 2017년~ 2022년
- 사업내용 : 자동차 대체부품 인증지원센터 건립
  - 부지 15,297㎡, 건물(2동) 9,178㎡, 장비 56종

### □ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	· 투자선도지구 지정(완료) · 타당성용역완료	실시설계 및 공사 착수	공 사	준 공	시험장비 구축 및 사업개시	

### □ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
기본및실시설계	1,000		500	500				
토지매입	3,400			3,400				
시설공사	20,808			1,093	9,715	10,000		
시험장비비	8,592						8,592	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	33,800		500	4,993	9,715	10,000	8,592	
국 비	30,400		500	1,593	9,715	10,000	8,592	
도 비	3,400			3,400				
군 비								

□ 그동안 추진실적

<투자선도지구>

- 2017. 10. : 투자선도지구 지정 신청(국토부)
- 2018. 6. : 투자선도지구 지정(국토교통부 고시 제2018-369호)

<인증센터>

- 2016. 4. : 자동차대체부품인증시험센터 설치 제안(충남도 → 국토부)
- 2017. 12. : 2018년 국회 증액사업 반영(설계비 5억원 확보)
- 2018. 6. : 인증센터건립 타당성용역 완료(B/C=1.65)
- 2018. 10. : 센터건립 부지제공 실시협약체결(충남도↔한국교통안전공단)
- 2018. 10. : 센터건립 부지무상사용 실시협약체결(충남도-한국교통공단)
- 2018. 10. : 도의회 공유재산관리계획승인(부지매입가결<제2018-34호>)
- 2018. 12. : 2019년 예산확정(15.93억원)
- 2019. 2. : 인증센터 건립을 위한 설계업체선정(<주>다인그룹엔지니어링)
- 2019. 3. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 6. : 부지취득(충남도)
- 2019. 11. : 기본 및 실시설계 완료
- 2019. 12. : 감리용역 발주 및 계약
- 2020. 1. : 건축공사 착공

□ 향후 추진계획

- 2021. 12. : 자동차대체부품인증지원센터 준공
- 2022. 12. : 시험장비 구축 및 사업개시