

## 공약사항 관리카드

관리분야	문화 체육 관광	관리번호	4-3
------	----------	------	-----

<b>공 약 명</b>	<b>양반마을 조성 등 흥성을 구도심 활성화</b>										
<b>사업구분</b>	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			<b>소요사업비</b>
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
		○		○		○		○	○		<b>18,684백만원</b>
<b>사업주체</b>	국가	도	자체	민간	<b>사업기간</b>		<b>2019~2025</b>			팀 장 조귀형(☎1863) 담당자 방민성(☎1691)	
			○								
<b>주관부서</b>	<b>문화관광과</b>				<b>관련부처</b>	<b>문화체육관광부</b>					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 충청권에 널리 분포되어 있는 유교문화자원의 체계적인 발굴·보존과 유교문화자원의 체험을 위한 선도적 거점 개발
- 사업대상 : 흥주읍성 중심
- 사업내용 : 전통음식 체험공간, 객사·향청 재현 및 체험공간, 주차공간 조성

### □ 연차별 추진계획

비 고	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	-	기획설계용역 추진	행정절차 이행 (공공건축심의 등)	실시설계용역 추진	흥주천년 양반마을 전통음식체험공간 조성사업 추진	객사향청 체험공간 공사 완료 주차장 공사 완료

### □ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
토지매입	5,000	5,000	-	-	-	-	-	-
기본 및 실시설계	700	-	-	700	-	-	-	-
콘텐츠 개발	500	-	-	-	-	-	-	500
공사	12,484	-	-	500	1,000	1,600	3,600	5,784

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
소 계	18,684	5,000	-	1,200	1,000	1,600	3,600	6,284
국 비	6,842	-	-	600	500	800	1,800	3,142
도 비	886.4	-	-	120	100	160	360	146.4
군 비	10,955.6	5,000	-	480	400	640	1,440	2,995.6
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 그동안 추진실적

- 2017. 6. : 전통음식 체험공간 사업대상지 매입
- 2017. 11. : 홍주천년 양반마을 기본계획 수립 및 타당성조사
- 2018. 7. : 홍주천년 양반마을 기본계획 승인(문체부)
- 2018. 10. : 지방재정 투자심사 승인
- 2019. 6. : 국고보조금 교부결정
- 2019. 9. : 전통음식 체험공간 사업대상지 철거 및 폐기물처리
- 2019. 11. : 홍주천년 양반마을 전통음식 체험공간 기획설계용역 발주
- 2020. 8. : 공공건축 사업계획 사전검토 신청(충남공공디자인센터)
- 2020. 10. : 충청남도 공공건축 심의완료
- 2021. 2. : 전통음식체험공간 조성 설계용역 발주
- 2021. 3. : 전통음식체험공간 조성 설계용역 착수
- 2021. 5. : 전통음식체험공간 조성 설계용역 착수보고회 개최

□ 향후 추진계획

- 2021. 10. : 전통음식체험공간 조성 설계용역 준공
- 2022. ~ 2025 : 양반마을 조성사업 공사 착공 및 준공

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)

