

공약사항 관리카드

관리분야	복지교육	관리번호	6-24
------	------	------	------

공 약 명	복지지원종합센터 조성										
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○				○	○		○	○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간		2021~2025			팀 장 김성호(☎1848) 담당자 안유정(☎1507)	
			○								
주관부서	복지정책과				관련부처						

□ 사업 개요

- 사업목표 : 민관의 유기적 협력이 가능한 ‘One-Stop 복지허브’ 조성
- 사업대상 : 홍성군 복지지원종합센터 조성
- 사업내용
 - 1단계 : 복지타운 조성 타당성 조사 용역 및 부지 결정, 국·도비 확보(공모대응)
 - 2단계 : 복지타운 조성(노인복지관 등 사회복지 시설 및 기관)

□ 연차별 추진계획

비 고	2020년	2021년	2022년	임기 후
추진계획	타당성 조사 및 기본계획 용역	부지 선정 노력	국도비 확보 및 조성 절차 이행	완공 및 운영

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

사업별 \ 연도별	계	기투자	임기 중 투자계획			향후
			2020년	2021년	2022년 ~	
계	43,670	70	-	-	43,600	
타당성용역	70	70	-	-	-	
신축	43,600	-	-	-	43,600	

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획			향후
			2020년	2021년	2022년 ~	
소 계	43,670	70	70	-	43,600	
국 비	21,800	0	-	-	21,800	
도 비	8,800	0	-	-	8,800	
군 비	13,070	70	70	-	13,000	
기 타	-	-	-	-	-	

□ 그동안 추진실적

- 2018. 9. : 복지지원종합센터 건립 기본방향 수립
- 2018. 9. : 흥성군의회 정책협의
- 2019. 10. : 복지타운 조성 타당성 및 기본계획 용역 계획 수립
- 2020. 5. : 복지타운 조성 타당성 및 기본계획 용역 의뢰
- 2020. 7. : 타당성 및 기본계획 용역 착수
- 2021. 2. : 타당성 및 기본계획 용역 완료

□ 문제점 및 대책

- 복지타운 조성 부지 미선정
 - ➔ 타당성 및 기본계획 용역 결과 흥북읍 대동리 178-1 부지를 적정 후 부지로 평가했으나, 구도심공동화 방지를 위해 향후 군 복지 수요에 적합한 부지 재선정
- 건축비에 많은 예산이 소요되어 재정 부담, 국·도비 확보 필요
 - ➔ 고령자 복지주택 및 생활 SOC사업과 연계한 중앙 정부 정책 기조에 따른 공모사업 참여

□ 향후 추진계획

- 2022년 공청회 등을 통한 복지타운 부지 예정지 선정 및 국·도비 확보

□ 증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 조감도)

홍성군의의회, '복지타운 조성' 정책협의회 개최

※ 박정규 기자 | © 입력 2021.02.15 22:02 | ☞ 댓글 0

추진단계 주민참여 및 중장기 계획 수립 등 홍성의 랜드마크로



홍성군의의회 정책협의회

(홍성=국제뉴스) 박정규 기자 = 홍성군 의회는 15일 정책협의회를 열고 '홍성군 복지타운 조성 타당성조사 및 기본계획 수립용역에 대해 정책 추진방향을 제시 했다.

Google에 의해 종료된 광고입니다.

윤용관 의장을 비롯한 의원들은 내포혁신도시와 홍성을 구도심에 상생발전 할 수 있도록 (구)홍성여고 부지활용에 대한 검토와 100년을 내다본 중장기 계획을 수립해 홍성의 랜드마크 만들어달라고 입을 모았다.

특히, 韓(군)정사 이전과 맞물려 대규모 사업이 진행되면 홍성을 구도심 공동화가 빠르게 진행될 것이라면서 기존의 건물을 활용하는 방안을 검토할 것과 장소 선정 기준과 절차를 정하고 자치분권 20시대에 걸맞게 공모사업을 통해 국민의 목소리를 처음부터 반영할 것을 주문했다.

이밖에도 복지서비스 제공자가 아닌 시설이용자 중심으로 복지정책을 전개해 줄 것과 통합 케어를 목표로 할 것인지 계층별 케어를 할 것인지 등에 대한 고민도 함께해 줄 것을 당부했다.

복지타운 조성 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 최종보고회 개최 결과 보고 (의회)

문서번호	복지정책과-4959	주무관	복지정책팀장	복지정책과장	행정복지국장	결재
등록일자	2021. 02. 16.	인용경	김성호	복성진	전일 2021. 2. 16.	
결재일자	2021. 02. 16.					
공개여부	부분공개 (5)	협조				

홍성군 복지타운 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역이 완료됨에 따라 추진결과 보고 및 다양한 의견 청취를 위한 의회 최종보고회를 개최하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

□ 보고회 개요

- 일 시: 2021. 2. 15.(월) 10:00 ~ 11:00
- 장 소: 군의회 소회의실
- 참 석 자: 25명(의장, 부의장, 군의원, 관계 공무원등)
- 보고자: 김평화 연구원[(재)충청남도사회서비스원]
- 주요내용: 복지타운 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 최종 보고 및 질의응답

□ 질의응답 내용

질의자	내용	답변	비고
윤용관 의장	1. 구)홍성여고 부지를 활용하여 구도심공동화 방지 노력할 것	1. 구)홍성여고 부지는 소규모인 홍성교육지원청의 자체 활용 계획이 있고, 축사 악취문제 등 어려움이 있지만 다시 면밀히 검토하겠음	복지정책과장



[그림 6-11] 홍성군 복지타운 조감도(전체)