

5-16

서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축

| 관리분야 | 균형발전 | | | | 추진상황 | 정상추진(사전절차 진행) | | | | | |
|------|-------|----|----------|----|------|---------------|-------|-----|----------------|----------------|-------|
| 사업구분 | 성격별 | | 기간별(임기내) | | 사업비별 | | 재원별 | | | 소요사업비 | |
| | 신규 | 계속 | 완료 | 착수 | 기반조성 | 예산 | 비예산 | 국도비 | 군비 | | 기타 |
| | ○ | | ○ | | | ○ | | | ○ | | 80백만원 |
| 사업주체 | 국가 | 도 | 자체 | 민간 | 사업기간 | 2024 | | | 팀 장 장현모(☎1838) | | |
| | | | ○ | | | 관련부처 | 보건복지부 | | | 담당자 남희성(☎1316) | |
| 주관부서 | 가정행복과 | | | | 관련부처 | 보건복지부 | | | 담당자 남희성(☎1316) | | |

□ **사업 개요**

- 사업목표 : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축
- 사업대상 : 대한노인회 홍성군지회 서부면분회(대표: 정흥모)
- 위 치 : 홍성군 서부면 이호리 253-8(면적: 59.5㎡)
 - ※ 소유권(건물 및 토지) : 홍성군 공유재산(재산관리관 : 가정행복과)
- 사 업 비 : 80백만원(군 80)
 - ※ 산정기준 : 「홍성군 마을회관 지원에 관한 조례」 대수선, 증축 기준 준용
- 사업기간 : 2024.
- 사업내용 : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축

□ **그동안 추진실적**

- 2023. 9. : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축을 위한 부지 및 방향성 협의
- 2023. 9. : 2024년도 본예산편성을 위한 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축 계획 수립

□ **문제점 및 대책**

- 「홍성군 경로당 물품관리규정」 준용, 2021년 서부면분회 사무실 이전 및 리모델링 지원(37,000천원) 이력으로, 3년간 지원 제한
- 이에, 2024년 확장 증축 부지 협의 및 지원계획 수립을 통한 확장 증축 지원

□ **향후 추진계획**

- 2024. 2. : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축 시행 계획 수립
- 2024. 3. : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축 설계 및 시공 업체 선정
- 2024. 4. : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축 착공
- 2024. 9. : 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축 준공

□ 연차별 추진계획

| 구 분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기 후 |
|------|-------|-------|---------------------|-------|-------|------|
| 추진계획 | - | - | 지원계획 수립. 착공 및 준공 | - | - | - |

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위:백만원)

| 연도별 사업별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|----------------------------|----|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 서부면 노인회 분회 사무실 확장 증축 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - |

○ 재원별

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | 기투자 | 임기 중 투자계획 | | | | | 향후 |
|------------|----|-----|-----------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |
| 소 계 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군 비 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

| 연도별 재원별 | 계 | | 임기 중 확보 및 집행내역 | | | | | | | | | |
|------------|----|----|----------------|----|-------|----|-------|----|-------|----|-------|----|
| | 확보 | 집행 | 2022년 | | 2023년 | | 2024년 | | 2025년 | | 2026년 | |
| | | | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 | 확보 | 집행 |
| 소 계 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 군 비 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |

□ **공약달성 확인지표**

| 구분 | 확인지표 | 단위 | 목표 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 임기후 |
|----|------|----|----|-------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| 계획 | 조성여부 | 개소 | 1 | | 시기 미도래 | 1 | | | |
| 실적 | | | | | | | | | |
| 달성 | | | | 추진중 | | | | | |

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

| 설명회·공청회 | 민간전문가 등 자문 | 언론·방송보도 | 설문조사 | 기타 |
|---------|------------|---------|------|----|
| | | | | |

□ **증빙자료 첨부 (보도자료, 공문, 현장 사진, 조감도 등)**

대동행동행 행정회 구성

홍성의 중심 밝은 미래 조성

| 문서번호 | 가정행복과 | 담당자 | 가정행복과 과장 | 행정복지 국장 | 부군수 | 군수 | 결 재 |
|------|------------|-----|-------------|------------|---------|---------|--------|
| 보존기간 | 5년 | 장려운 | 박성배 | 최영석 | 조광희 | 이영우 | 재 |
| 보고일자 | 2023. 9. . | 협조 | 예산팀장 이영우 | 주무관 최지현 | 기획감사담당관 | 주무관 강이영 | |
| 공개여부 | 비공개 | | 주무관 경반이 | | | | |

- 경로복지팀 -

2024년 예산 요구사업 검토 보고

【 결재개요 】

○ 요구사업 : 5건(계속 : 2 / 신규 : 1 / 시책 : 1 / 공약 : 1)
○ 총액 : 204,932천원 (단위 : 천원)

| 유형 | 사업명 | 사업비 | | 증감 | 사유 |
|----|-------------------|---------|---------|---------|---|
| | | '23년 | '24년 | | |
| 시책 | 장기요양기관 재무회계 교육 | - | 2,000 | 2,000 | 교육을 통한 관내 장기요양기관 서비스 품질향상 등을 도모 |
| 신규 | 3층 시설물 실태조사 | - | 9,000 | 9,000 | 안전관리가 필요한 3층 시설물 지정관리를 위한 소관 시설물실태조사 실시 |
| 계속 | 대한노인회 지회 운영 | 123,120 | 137,052 | 13,932 | 대한노인회 흥성군지회 운영비 증액 |
| 공약 | 홍성군지회 지부연봉회 증축 | - | 80,000 | 80,000 | 서부연봉회사무실 증축으로 분회 활성화 도모 |
| 계속 | 경로당 보수 및 가능보장 | 150,000 | 250,000 | 100,000 | 경로당 노후화에 따른 경로당 물품지원 및 가능보장 건 증가 |

홍 성 군
(가정행복과)


