

3-6

홍성 5일시장 내 문화예술단체회관 마련

관리분야	문화관광					추진상황		정상추진			
사업구분	성격별		기간별(임기내)			사업비별		재원별			소요사업비 1,000백만원
	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비	기타	
	○		○			○			○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2025		팀 장 김용덕(☎1813) 담당자 오정화(☎1225)			
주관부서	문화관광과			관련부처		-					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 구도심 공동화 현상 해소를 위하여 전통시장 내 문화예술단체회관 조성을 통해 문화예술을 활용한 전통시장 활성화
- 사업대상 : 홍성 전통시장 내 재건축상가(홍성군 홍성읍 의사로 43번길 10)
- 사업내용 : 홍성 전통시장 내 재건축 상가 리모델링을 통한 문화예술단체회관 구축

□ 그동안 추진실적

- 건물 사용 허가 조건 검토 및 관련부서 협의

□ 향후 추진계획

- 경제정책과 협의 및 건물 사용 허가 조건 검토를 통해 공간 확보 후 사업 추진

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	관련부서 협의 및 사업 추진 계획 검토	사업 관련 사전 준비	사업비 확보 및 리모델링 공사 착공 및 준공	-	-

□ 연차별 투자계획

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
문화예술 단체회관 리모델링	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-

○ 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	문화예술 단체회관 건립	개소	1	-	-	1	-	-	-
실적				-	관련부서 협의	사전 준비	-	-	-
달성				-	달성	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	-	-	-

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
3-6	홍성 5일시장 내 문화예술단체회관 마련	사업기간 연차별 추진계획 연차별 투자계획	착공 및 준공 2024 → 2025	24. 11.	공약이행 평가단 의결