

## 5-4

## 광천읍 재래시장 정비

관리분야	균형발전				추진상황	이행 후 지속추진				
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별		소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비		기타
		○	○		○		○	○		12,214백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2022~2026		팀 장 주순자(☎1832) 담당자 이성민(☎1356)		
주관부서	경제정책과			관련부처	중소벤처기업부 충청남도					

## □ 사업 개요

- 사업목표 : 지역경제의 가장 큰 비중을 차지하고 있는 전통시장이 대형마트 증가 및 소비심리 위축으로 낙후되고 있어 광천읍 재래시장을 정비하여 소상공인 육성발전 및 지역경제 활성화 기여
- 사업대상 : 광천읍 재래시장
- 사업내용 : 전통시장 상권 활성화를 위한 노후 시설 개선 및 기반 시설 설치

## □ 그동안 추진실적

〈2022년〉

- 광천전통시장 아케이드 보수(물받이흙통 교체 L=195m 등)
- 광천문화시장 노후지붕 보수(갈라강판 설치=195㎡, 선흙통 설치=101.4m 등)

〈2023년〉

- 광천전통시장 하수도 보수(관로 연결 및 맨홀 보수 등)
- 광천전통시장 장옥 정비(장옥 정비 38㎡)

〈2024년〉

- 광천전통시장 아케이드 보수(물받이 보수 및 흙통 설치 등)
- 광천읍 전통시장 활성화 계획 수립 연구용역
- 광천전통시장 공연장 및 공동판매장 정비(재도장, 조명 설치, 공연장 설비·광고판 교체, 판매대 정비 등)

## □ 문제점 및 대책

- 상인들의 관심 및 역량 부족  
⇒ 상인 교육, 선진지 견학 등을 통해 의식 개선 및 역량 강화
- 대규모 사업 추진을 위한 사업비 마련 방안  
⇒ 공모사업 신청에 대한 행정 지원으로 정부 공모사업 선정을 통한 국도비 확보

## □ 향후 추진계획

- 「광천읍 전통시장 활성화 계획 수립 연구용역」을 완료하여 상권분석 및 시장별 특성을 살린 맞춤형 활성화 계획을 수립하여 연차별 자원 확보 및 사업 추진
- 전통시장 시설현대화 사업 등 공모 선정에 노력하여 재래시장 정비 추진



□ **공약달성 확인지표**

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	시설현대화 지원	개소	7	2	2	1	1	1	-
실적			4	2	2	-	-	-	
달성			-	달성	달성	달성	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
2	1	1	1	2

□ **증빙자료 첨부**

2024년 06월 03일 (월) 07일 지역

**중일매일**

**홍성군 '광천읍 전통시장 활성화 계획' 수립 착수**



한 설명과 의견 수렴하는 시간을 가졌다. 오는 9월까지 진행되는 이번 연구용역을 통해 ▲시장 특성을 살린 활성화 사업 발굴 ▲상인의 조직 활성화 및 상인역시 개선 방안 마련 ▲광천문화시장의 '2025년 특선화시장 육성사업' 공모 등 오는 2025년부터 2028년까지 4년간의 광천전통시장 및 광천문화시장의 활성화 및 발전 종합계획을 수립할 계획이다.

김완성 경제정책과장은 "이번 연구용역을 통해 상권 활성화와 지속 가능한 전통시장으로 자리매김하는 계기가 되길 바란다"라며 "전통시장의 감성을 발굴하고 상인의 역할을 높여 고객 유치와 이미지 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

홍성 / 오현수 기자  
10.2 x 11.1 cm

2024년 06월 03일 (월) 05일 지역

**투데이충남**

**홍성군, 광천전통시장 활성화 수립 착수**

시장 특성화 사업발굴과 상인역시 개선 등 중점

홍성군이 광천읍 전통시장의 지속가능한 활성화를 위한 중장기 계획수립을 위해 지난 30일 광천읍행정복지센터에서 '광천읍 전통시장 활성화 계획 수립' 연구용역 착수보고회를 가졌다.

이번 착수보고회에는 경제정책과장, 광천읍장, 상인회 임원 등이 참석한 가운데 과업 배경과 목적, 추진 방향, 범위, 광천전통시장과 광천문화시장의 실태 종합 분석, 선진사례 소개 등에 대한 설명과 의견 수렴하는 시간을 가졌다.

오는 9월까지 진행되는 이번 연구용역을 통해 △시장 특성을 살린 활성화 사업 발굴 △상인과 조직 활성화와 상인역시 개선 △광천문화시장의 '2025년 특선화시장 육성사업' 공모 등 2025년부터 2028년까지 4년간의 광천전통시장과 광천문화시장의 활성화와 발전 종합계획을 수립할 계획이다.

홍성/김경호 기자  
18.5 x 7.5 cm

2024년 06월 03일 (월) 11일 지역

**忠淸日報**

**홍성군, 광천읍 전통시장 활성화 '박차'**

연구용역 착수보고회 통해 선진사례 소개 등 의견 수렴

홍성군이 광천읍 전통시장의 지속가능한 활성화를 위한 중장기 계획수립을 위해 지난 5월 30일 광천읍행정복지센터에서 '광천읍 전통시장 활성화 계획 수립' 연구용역 착수보고회를 가졌다.

이번 착수보고회에는 경제정책과장, 광천읍장, 상인회 임원 등이 참석한 가운데 과업 배경 및 목적, 추진 방향, 범위, 광천전통시장 및 광천문화시장의 실태 종합 분석, 선진사례 소개 등에 대한 설명과 의견 수렴하는 시간을 가졌다.

김완성 경제정책과장은 "이번 연구용역을 통해 상권 활성화와 지속 가능한 전통시장으로 자리매김하는 계기가 되길 바란다"며 "전통시장의 감성을 발굴하고 상인의 역할을 높여 고객 유치와 이미지 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

/홍성=박재훈기자  
12.4 x 9.8 cm

2024년 06월 03일 (월) 13일 수도권

**전국매일**

**홍성군, 광천읍 전통시장 활성화 계획 수립 착수**

홍성군은 최근 광천읍행정복지센터에서 '광천읍 전통시장 활성화 계획 수립' 연구용역 착수보고회를 가졌다고 2일 밝혔다.

이번 착수보고회에는 추진 방향, 범위, 광천전통시장 및 광천문화시장에 대해 종합 분석, 선진사례 소개 등에 대한 설명과 의견 수렴했다.

군은 오는 9월까지 진행되는 이번 연구용역을 통해 ▲시장 특성을 살린 활성화 사업 발굴 ▲상인회 조직 활성화 및 상인역시 개선 방안 마련 ▲광천문화시장의 '2025년 특선화시장 육성사업' 공모 등 2025년부터 2028년까지 4년간의 광천전통시장 및 광천문화시장의 활성화 및 발전 종합계획을 수립할 계획이다.

김완성 경제정책과장은 "전통시장의 감성을 발굴하고 상인회 역할을 높여 고객 유치와 이미지 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

홍성/최성민기자  
10.2 x 11.1 cm

보도자료

	
광천전통시장 아케이드 보수	광천문화시장 노후 지붕 보수
	
광천전통시장 하수도 보수	광천전통시장 장옥 정비
	
광천전통시장 공연장 및 공동판매장 정비	광천전통시장 아케이드 보수

□ **공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-4	광천읍 재래시장 정비	사업비	12,184백만원→ 12,214백만원	23. 11.	공약 이행평가단 의결