

## 2-13

## 생활쓰레기 처리 소각시설 설치

관리분야	농어촌환경				추진상황	정상추진(사전절차 진행)					
사업구분	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
	신규	계속	완료	착수	예산	비예산	국도비	군비	기타		
	○				○	○		○			46,002백만원
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2021~2029			팀 장 김기옥(☎9829) 담당자 정민영(☎9830)		
				○							
주관부서	환경과				관련부처	환경부					

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 폐기물관리법에 따른 폐기물처리(소각)시설 구축·운영
- 사업대상 : 가연성 생활폐기물
- 사업내용 : 내포신도시 조성 등으로 쓰레기 발생량 증가와 민간업체 소각비용 증가로 생활폐기물 중장기 안정적 처리를 위한 공공소각시설(70톤) 설치

### □ 그동안 추진실적

- 2018. 12. : 폐기물처리시설 설치 타당성 연구용역
- 2019. : 소각시설 추진계획 수립, 사업방식 결정(정부고시사업), 환경부·충남도청 사전 협의
- 2021. 12. : 소각시설 설치 기본계획 수립 (용량 70톤 확정)
- 2022. 12. : 최적화 권역(아산,예산) 광역화 등 협의 완료  
→ 아산, 예산, 홍성 소각시설 단독 추진
- 2023. 2. ~ 5. : 입지선정계획 결정·공고1차
- 2023. 6. ~ 10. : 입지선정계획 결정·공고2차  
- 신청지역 300m내 거주주민 과반 이상 동의, 80%이상 토지매각 동의 필요  
※ 1, 2차 입지후보지 신청접수 마을 없음
- 2023. 11. : 입지선정계획 결정·공고3차 게재 ※ 공고기간: 2023. 11. ~ 2024. 4.

### □ 향후 추진계획

- 2024. 5. ~ 2024. 12. : 입지선정위원회 구성을 통한 입지선정 행정절차 추진  
- 입지타당성조사, 전략환경영향 평가, 주민의견 수렴 → 입지 결정·고시
- 2025. 상반기 : 공공투자 관리센터(PIMAC) 민자사업 적격성 검토
- 2025. : 민간대상사업 지정(공공투자 관리센터 통보), 예타면제 신청, 군관리 계획 변경, 환경청 사전예산 협의
- 2026. : 시설사업 기본계획 수립·고시(공공투자관리센터 사전검토) → 사업 제안서 접수·평가 → 우선 협상자 선정 / 국비 신청
- 2027. : 사업시행자 지정 및 설계 등 실시계획 승인, 주변영향지역 결정·고시
- 2028. ~ 2029. : 소각시설 설치공사 착공 및 준공

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	·최적화 권역 (아산예산) 협의	·입지 선정 계획 수립 및 모집공고 ·입지타당성 조사 등	·입지 결정·고시 ·공공투자자관리 센터 민자사업 적격성 검토	·민간대상사업 지정 ·예산 사전협의	·기본계획 고시 ·우선협상자 선정 ·평가협상 ·국비 신청	·사업시행자 지정 및 실시계획 승인 ·소각시설 착공 및 준공

□ 연차별 투자계획

○ 사업별

(단위: 백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
기본계획 수립	294	294	-	-	-	-	-	-
군관리계획 변경	162	-	162	-	-	-	-	-
입지 선정 절차 (타당성 조사 등)	195	-	-	195	-	-	-	-
전략환경영향평가, 민자 적격성 분석	159	-	-	-	159	-	-	-
공단위탁수수료, 설계보상경제성검토	699	-	-	-	-	699	-	-
실시설계비, 재해영향성평가	1,087	-	-	-	-	-	1,087	-
공사비 등	43,406	-	-	-	-	-	-	43,406

○ 재원별

(단위: 백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	46,002	294	162	195	159	699	1,087	43,406
국 비	6,118	-	-	-	-	-	-	6,118
도 비	1,840	-	-	-	-	-	-	1,840
군 비	4,278	294	162	-	-	-	-	3,822
기 타 (민자,부담금)	33,766	-	-	195	159	699	1,087	31,626

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위: 백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	407	254	162	162	195	92	-	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	212	162	162	162	-	-	50	-	-	-	-	-
기 타 (민자, 부담금)	195	92	-	-	195	92	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표



구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	생활폐기물 소각시설 구축	%	100	5	10	15	20	25	100
실적				5	8				
달성				달성	미달성				

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	3	-	1

□ 증빙자료 첨부 (공문, 보도자료)

관리번호	환경과	주무관	팀장	과장	국장	부군수	군수	결재
보급기간	5년	기서연	이재민	유형석	최호	조광희	이영욱	
보급일자	2023. 6. 1	협조						
공개여부	비공개							

### -홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설- 입지선정계획 변경 2차 공고


■ 대상 : 홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설 (용량 70톤/일)

■ 입지후보지 공개모집(1차) 결과

- 공고기간 : 2023. 2. 17 ~ 2023. 5. 16 (3개월)
- 공고결과 : 입지후보지 신청접수 없음

■ 추진계획 : 입지선정계획 변경 2차 공고 추진

- 2차 공고기간 : 2023. 6. 8 ~ 2023. 10. 31 (5개월)
- 변경사항
  1. 총사업비 92억 증가 (368억원→460억원)
    - ※ 환경부 표준단가 대폭 상승 (4.45억/톤→5.82억/톤)
  2. 총사업비에 따른 편익시설 또는 기금지원 20억 증가 (60억→80억)
  3. (후보지 조건 추가) 도심지에서 입지후보지까지 수질·운반 효율성 검토



홍성군  
지역개발국 환경과




#### 홍성 생활폐기물처리시설 주민지원 확대

10월31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고  
시행하며, 2차, 3차 주민지원 확대

홍성군은 생활폐기물 처리(소각)시설 확충을 위한 생활폐기물 소각시설 설계·건설 예산으로 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다. 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다. 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다.

#### 신안일보

##### 홍성, 생활폐기물 처리시설 입지 공고

10월31일까지 모집 - 읍지 지역의 주민지원 확대

홍성군은 생활폐기물 처리(소각)시설 확충을 위한 생활폐기물 소각시설 설계·건설 예산으로 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다. 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다.

#### 중성신문

##### 홍성, 폐기물 처리시설 입지 선정 2차 공고

읍지 지역의 주민지원 확대



홍성군은 생활폐기물 처리(소각)시설 확충을 위한 생활폐기물 소각시설 설계·건설 예산으로 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다. 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다.

#### 투데이충남

##### 홍성군, 생활폐기물 처리시설 입지 '2차 공고'

10월 31일까지, 읍지 지역 주민지원 확대

홍성군은 생활폐기물 처리(소각)시설 확충을 위한 생활폐기물 소각시설 설계·건설 예산으로 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다. 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다.

관리번호	환경과	주무관	팀장	과장	국장	부군수	군수	결재
보급기간	5년	기서연	이재민	유형석	최호	조광희	이영욱	
보급일자	2023. 11. 7	협조						
공개여부	비공개							

### -홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설- 입지선정계획 결정 3차 공고


■ 대상 : 홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설 (용량 70톤/일)

■ 입지후보지 공개모집 결과

- 공고기간(1차) : 2023. 2. 17 ~ 2023. 5. 16 (3개월)
- 공고기간(2차) : 2023. 6. 8 ~ 2023. 10. 31 (5개월)
- 공고결과 : 입지후보지 신청접수 없음

■ 추진계획 : 입지선정계획 3차 공고 추진

- 3차 공고기간 : 2023. 11. 10 ~ 2024. 4. 30 (6개월)
- 주요 공고내용
  1. 주민 과반 동의, 면적 12,000㎡이상, 기타 입지 운반 효율성 검토 등
  2. 총사업비 증가(460억) 따른 편익시설 설치비(또는 기금 조성) 80억
  3. 유치마을 매년 기금지원 확대(폐기물 반입수수료의 10% → 20%이내)
  - ※ 3차 공고 후 신청이 없을 경우 홍성군 전역을 대상으로 위원회 구성 및 입지타당성 조사를 통해 1개 마을 선정



홍성군  
지역개발국 환경과

2023년 11월 23일 (목)  
14년 지역

## 중도일보

### 홍성 생활폐기물 공공소각시설 입지후보지 3차 모집

내년 4월까지 공모

홍성군은 생활폐기물 처리(소각)시설 확충을 위한 생활폐기물 소각시설 설계·건설 예산으로 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다. 2차, 3차 주민지원 확대를 위하여, 10월 31일까지 2차 모집인 입지선정 2차 공고를 실시한다.

입지 조건은 부자연적 1만2000㎡ 이상 확보가 가능한 지역이며, 소각시설(70t/일)과 주차장 등 부대시설을 설치할 예정으로 토지이용계획에 제한을 받지 않고도 심지어서 후보지까지 효율적 수질·운반 여건이 수반되어야 한다.

군은 공공소각시설을 유치한 지역에 약 80억원 규모의 주민 편익시설 또는 주민 지원기금을 지원하고, 매년 폐기물 반입 수수료 또한 기금으로 지원하며 그 비율을 10%에서 20% 이내(약 3억)로 확대를 검토하고 있다.

**홍성·김재수 기자**  
14.3 X 8.2 cm

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
2-13	생활쓰레기 처리 소각시설 설치	소요사업비 변경	36,800백만원 → 46,002백만원	23. 11.	공약이행평가단 의결