

2-13

생활쓰레기 처리 소각시설 설치

관리분야	농어촌환경				추진상황		정상추진				
	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비에산	국도비	군비		기타
		○				○	○		○		
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2021~2031			팀 장 김기옥(☎9829) 담당자 정민영(☎9830)		
				○							
주관부서	환경과				관련부처	환경부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 폐기물관리법에 따른 폐기물처리(소각)시설 구축·운영
- 사업대상 : 가연성 생활폐기물
- 사업내용 : 내포신도시 조성 등으로 쓰레기 발생량 증가와 민간업체 소각비용 증가로 생활폐기물 중장기 안정적 처리를 위한 공공소각시설(70톤) 설치

□ 그동안 추진실적

- 2018. 12. : 폐기물처리시설 설치 타당성 연구용역
- 2019. : 소각시설 추진계획 수립, 사업방식 결정(정부고시사업), 환경부·충남도청 사전 협의
- 2021. 12. : 소각시설 설치 기본계획 수립 (용량 70톤 확정)
- 2022. 12. : 최적화 권역(아산,예산) 광역화 등 협의 완료  
→ 아산, 예산, 홍성 소각시설 단독 추진
- 2023. 2. ~ 5. : 입지선정계획 결정·공고 1차
- 2023. 6. ~ 10. : 입지선정계획 결정·공고 2차
- 2023. 11. ~ 2024. 4. : 입지선정계획 결정·공고 3차
- 2024. 5. ~ 2024. 9. : 입지선정계획 결정·공고 4차  
※ 1 ~ 4차 입지후보지 신청접수 마을 없음
- 2024. 10. : 입지선정계획 결정·공고 5차 게재 ※ 공고기간: 2024. 10. ~ 2025. 4.  
- 신청지역 300m내 거주주민 과반 이상 동의, 80%이상 토지매각 동의 필요



○ 재원별

(단위: 백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	50,854	294	162	195	159	699	1,087	48,258
국 비	11,155	-	-	-	-	-	-	11,155
도 비	3,346	-	-	-	-	-	-	3,346
군 비	7,808	294	162	-	-	-	-	7,352
기 타 (민자,부담금)	28,545	-	-	195	159	699	1,087	26,405

□ 연차별 재원 확보 및 집행내역

(단위: 백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	407	311	162	162	195	149	50	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군 비	212	162	162	162	-	-	50	-	-	-	-	-
기 타 (민자,부담금)	195	149	-	-	195	149	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	임기내 목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	생활폐기물 소각시설 구축	%	25	5	10	15	20	25	100
실적				5	8	-	-	-	-
달성				달성	미달성	-	-	-	-

□ **군민 소통 현황**

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
-	-	3	-	1

□ **증빙자료 첨부 (공문, 보도자료)**

<div data-bbox="295 667 694 840"> <table border="1"> <tr> <td>문</td> <td>현경교 - 5년</td> <td>주무관</td> <td>팀</td> <td>장</td> <td>과</td> <td>장</td> <td>국</td> <td>장</td> <td>부군수</td> <td>군</td> <td>수</td> <td>결</td> </tr> <tr> <td>보</td> <td>5년</td> <td>김성민</td> <td>이재민</td> <td>유형석</td> <td>최현호</td> <td>조광희</td> <td>이영욱</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>과</td> </tr> <tr> <td>기</td> <td>2023. 6. 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>일</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>차</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>부</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>여</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="331 884 646 936"> <p><b>-홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설- 입지선정계획 변경 2차 공고</b></p> </div> <div data-bbox="295 974 694 1243"> <p>■ 대상 : 홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설 (용량 70톤/일)</p> <p>■ 입지후보지 공개모집(1차) 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공고기간 : 2023. 2. 17 - 2023. 5. 16 (3개월)</li> <li>○ 공고결과 : 입지후보지 신청접수 없음</li> </ul> <p>■ 추진계획 : 입지선정계획 변경 2차 공고 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2차 공고기간 : 2023. 6. 8 - 2023. 10. 31 (5개월)</li> <li>○ 변경사항             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 총사업비 92억 증가 (368억원→460억원)</li> <li>※ 환경부 표준단가 적용 상승 (4.45%/톤→5.82%/톤)</li> <li>2. 총사업비에 따른 편익시설 또는 기금지원 20억 증가 (60억→80억)</li> <li>3. (후보지 조건 추가) 도실에서 입지후보지까지 수질·운반 효율성 검토</li> </ol> </li> </ul> </div> <div data-bbox="383 1249 606 1299"> <p><b>홍성군</b> 지역개발국 환경과</p> </div>	문	현경교 - 5년	주무관	팀	장	과	장	국	장	부군수	군	수	결	보	5년	김성민	이재민	유형석	최현호	조광희	이영욱					과	기	2023. 6. 1												일													차													부													여													<div data-bbox="917 649 1141 862"> <p><b>홍성 생활폐기물처리시설 주민지원 확대</b></p> <p>홍성군 생활폐기물처리시설 주민지원 확대에 따라 주민지원 예산을 2023년 10억 5천만 원에서 2024년 15억 5천만 원으로 확대한다. 이는 주민지원 예산의 10%를 늘린 것이다. 주민지원 예산은 주민지원 예산의 10%를 늘린 것이다. 주민지원 예산은 주민지원 예산의 10%를 늘린 것이다.</p> </div> <div data-bbox="1149 649 1372 862"> <p><b>신선 생활폐기물 처리시설 입지 공고</b></p> <p>신선 생활폐기물 처리시설 입지 공고에 따라 입지후보지 공개모집을 실시한다. 입지후보지 공개모집은 2023년 6월 8일부터 10월 31일까지 실시한다. 입지후보지 공개모집은 2023년 6월 8일부터 10월 31일까지 실시한다.</p> </div> <div data-bbox="917 873 1141 1086"> <p><b>홍성군 생활폐기물 처리시설 입지 선정 2차 공고</b></p> <p>홍성군 생활폐기물 처리시설 입지 선정 2차 공고에 따라 입지후보지 공개모집을 실시한다. 입지후보지 공개모집은 2023년 6월 8일부터 10월 31일까지 실시한다. 입지후보지 공개모집은 2023년 6월 8일부터 10월 31일까지 실시한다.</p> </div> <div data-bbox="1149 873 1372 1086"> <p><b>홍성군 생활폐기물 처리시설 입지 2차 공고</b></p> <p>홍성군 생활폐기물 처리시설 입지 2차 공고에 따라 입지후보지 공개모집을 실시한다. 입지후보지 공개모집은 2023년 6월 8일부터 10월 31일까지 실시한다. 입지후보지 공개모집은 2023년 6월 8일부터 10월 31일까지 실시한다.</p> </div>	<div data-bbox="295 1377 694 1545"> <table border="1"> <tr> <td>문</td> <td>현경교 - 5년</td> <td>주무관</td> <td>팀</td> <td>장</td> <td>과</td> <td>장</td> <td>국</td> <td>장</td> <td>부군수</td> <td>군</td> <td>수</td> <td>결</td> </tr> <tr> <td>보</td> <td>5년</td> <td>김성민</td> <td>이재민</td> <td>유형석</td> <td>최현호</td> <td>조광희</td> <td>이영욱</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>과</td> </tr> <tr> <td>기</td> <td>2023. 11. 7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>일</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>차</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>부</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>여</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <div data-bbox="331 1579 646 1630"> <p><b>-홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설- 입지선정계획 결정 3차 공고</b></p> </div> <div data-bbox="295 1668 694 1937"> <p>■ 대상 : 홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설 (용량 70톤/일)</p> <p>■ 입지후보지 공개모집 결과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공고기간(1차) : 2023. 2. 17 - 2023. 5. 16 (3개월)</li> <li>○ 공고기간(2차) : 2023. 6. 8 - 2023. 10. 31 (5개월)</li> <li>→ 공고결과 : 입지후보지 신청접수 없음</li> </ul> <p>■ 추진계획 : 입지선정계획 3차 공고 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3차 공고기간 : 2023. 11. 10 - 2024. 4. 30 (6개월)</li> <li>○ 주요 공고내용             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 주민 편의 증진, 면적 12,000㎡이상, 기타 입지 운반 효율성 검토 등</li> <li>2. 총사업비 증가(460억) 따른 편익시설 설치비(또는 기금 조성) 80억</li> <li>3. 유치마을 매년 기금지원 확대(폐기물 반입수수료의 10% → 20%이내)</li> <li>※ 3차 공고 후 신청이 없을 경우 홍성군 권역을 대상으로 위원회 구성 및 입지타당성 조사를 통해 1개 마을 선정</li> </ol> </li> </ul> </div> <div data-bbox="383 1960 606 2004"> <p><b>홍성군</b> 지역개발국 환경과</p> </div>	문	현경교 - 5년	주무관	팀	장	과	장	국	장	부군수	군	수	결	보	5년	김성민	이재민	유형석	최현호	조광희	이영욱					과	기	2023. 11. 7												일													차													부													여													<div data-bbox="877 1512 1404 1870"> <p><b>중도일보</b> 2023년 11월 23일 (목) 14면 지역</p> <p><b>홍성 생활폐기물 공공소각시설 입지후보지 3차 모집</b></p> <p>내년 4월까지 공모</p> <p>홍성군은 생활폐기물의 안정적 처리 기반 확충을 위한 공공소각시설 신설을 위해 10월까지 입지후보지 2차 공모까지 진행했지만, 신청자가 없어 무산돼 2024년 4월까지 홍성군 전 지역을 대상으로 입지후보지 3차 공모에 나선다고 22일 밝혔다.</p> <p>올모 대상은 신청 후보지 부지 경계에서 300m 이내 거주하는 세대주 50% 이상 동의와 토지소유자의 80% 이상 대가 동의를 얻은 개인, 단체, 마을대표 등이다.</p> <p>입지 조건은 부지면적 1만2000㎡ 이상 확보가 가능한 지역이며, 소각시설(70t/일)과 주저장 등 부대시설을 설치할 예정으로 토지이용계획에 제한을 받지 않고 도신지에서 후보지까지 효율적 수립·운반 여건이 수반돼야 한다.</p> <p>군은 공공소각시설을 유치한 지역에 약 80억원 규모의 주민 편의시설 또는 주민 지원기금을 지원하고, 매년 폐기를 반입 수수료 또한 기금으로 지원하며 그 비율을 10%에서 20% 이내(약 2억)로 확대를 검토하고 있다.</p> <p>홍성=김재우 기자 14.3 X 8.2 cm</p> </div>
문	현경교 - 5년	주무관	팀	장	과	장	국	장	부군수	군	수	결																																																																																																																																																																													
보	5년	김성민	이재민	유형석	최현호	조광희	이영욱					과																																																																																																																																																																													
기	2023. 6. 1																																																																																																																																																																																								
일																																																																																																																																																																																									
차																																																																																																																																																																																									
부																																																																																																																																																																																									
여																																																																																																																																																																																									
문	현경교 - 5년	주무관	팀	장	과	장	국	장	부군수	군	수	결																																																																																																																																																																													
보	5년	김성민	이재민	유형석	최현호	조광희	이영욱					과																																																																																																																																																																													
기	2023. 11. 7																																																																																																																																																																																								
일																																																																																																																																																																																									
차																																																																																																																																																																																									
부																																																																																																																																																																																									
여																																																																																																																																																																																									

	<b>홍성군</b>	
환경과 - 수로880 5년 2024. 5. 9. 비공개	주무관 팀 장 과 장 국 장 부군수 군 수 정민영 김희우 유희희 임국환 조광희 위영국 협 조	결 재

**-홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설-  
입지선정계획 결정 3차 공고 결과 보고 및  
4차 공고 계획**

- ▣ 대상 : 홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설 (용량 70톤/일)
- ▣ 입지후보지 공개모집 결과 → **입지후보지 신청 접수 없음**
  - 공고기간(1 - 2차) : 2023. 2. 17. - 2023. 10. 31. (8개월)
  - 공고기간(3차) : 2023. 11. 10. - 2024. 4. 30. (6개월)
- ▣ 입지선정계획 4차 공고 추진
  - 4차 공고기간 : 2024. 5. 10. - 2024. 9. 30. (4개월)
  - 총사업비 산정 방식 변경에 따른 사업비, 주민편익시설 설치비 변경
    1. 총사업비: 460억 → 508억 ※ 46억 증가
    2. 주민편익시설 설치비: 약 80억 → 약 73억 ※ 7억 감소
  - ※ 4차 공고 후 신청이 없을 경우 5차 공고 추진
  - ※ 소각시설에 관한 군민의 인식 개선을 위하여 군민-이해관계자를 대상으로 사전 소각시설 견학 추진(2024년 추경, 2025년 본예산 군비 편성)



	<b>홍성군</b>	
환경과 - 수로880 5년 2024. 10. 7. 비공개	주무관 팀 장 과 장 국 장 부군수 군 수 정민영 김희우 유희희 임국환 조광희 위영국 협 조	결 재

**-홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설-  
입지선정계획 결정 4차 공고 결과 보고 및  
5차 공고 계획**

- ▣ 대상 : 홍성군 생활폐기물 처리(소각)시설 (용량 70톤/일)
- ▣ 입지후보지 공개모집 결과 → **입지후보지 신청 접수 없음**
  - 공고기간(1 - 3차) : 2023. 2. 17. - 2024. 4. 30. (14개월)
  - 공고기간(4차) : 2024. 5. 10. - 2024. 9. 30. (4개월)
- ▣ 입지선정계획 5차 공고 추진
  - 5차 공고기간 : 2024. 10. 16. - 2025. 4. 30. (6개월)
  - 총사업비 : 50,854백만원
  - 지원내용 : 편익시설 설치비 (약 73억) / 주민지원지원금(약 1억5천/년)
  - 변경내용 : 입지후보지 선정절차 지연에 따른 사업기간 변경 (2021 ~ 2029년(9년) → 2021 ~ 2031년(11년))
  - ※ 5차 공고 후 신청이 없을 경우 6차 공고 추진
  - ※ 소각시설에 관한 군민의 인식 개선을 위하여 군민-이해관계자를 대상으로 사전 소각시설 견학 추진 (2024년 2회 추경예산 확보 완료, 2025년 본예산 편성 요구)



**□ 공약 변경사항**

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비고
2-13	생활쓰레기 처리 소각시설 설치	사업비	36,800백만원 → 46,002백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간	2021~2029 → 2021~2031	24. 11.	
		사업비 연차별 투자계획	46,002백만원 → 50,854백만원		