

5-5

홍성군 반려동물 문화센터 건립추진

관리분야	균형발전				추진상황		정상추진				
	성격별		기간별(임기내)		사업비별		재원별			소요사업비	
사업구분	신규	계속	완료	착수	기반조성	예산	비예산	국도비	군비		기타
		○		○			○		○	○	
사업주체	국가	도	자체	민간	사업기간	2023~2025			팀 장 홍성준(☎1970) 담당자 최은아(☎1727)		
			○								
주관부서	축산과				관련부처	농림축산식품부					

□ 사업 개요

- 사업목표 : 유기동물 발생 수 증가에 따른 위생적이고 체계적인 보호 관리가 가능하고, 올바른 반려문화 확산을 위한 동물보호센터 건립
- 사업대상 : 반려동물 문화센터 건립 1식
- 사업내용 : 유기동물 보호동, 행정실, 다목적실, 동물병원, 이·미용실 등

□ 그동안 추진실적

〈2022년〉

- 2022.10.20. : 은하면 대천리 사업희망 토지주 면담 및 사업설명
- 2022.10.25. : 은하면 대천리 사업희망지 현장 확인
- 2022.11.28. : 은하면 대천리 마을주민 대표 대전시동물보호센터 견학

〈2023년〉

- 2023. 1.13. : '23. 동물보호센터 설치지원사업 선정 확정 통보(道 축산과-474)
- 2023. 4.19. : 은하면장 및 사업대상지 마을이장(합천) 사업계획 안내
- 2023. 4.20. : 사업대상지 인근 마을 이장(대천, 월실) 사업계획 안내
- 2023. 5.11. : 합천마을 주민대표(4명) 대전 동물보호센터 견학
- 2023. 5.22./ 5.25. : 합천마을 주민 및 면 주민자치회 위원 사업설명회
- 2023. 6. 5. : 은하면 기관·단체장협의회 사업설명회
- 2023. 7. 5. : 선진동물보호센터 주민견학
- 2023. 7. 6. : 반려동물 문화센터 사업대상지 보상계획 열람공고
- 2023. 7. 18. : 반려동물 문화센터 건립 사업유치 건의서 접수(은하면 기관단체장 및 마을 이장)
- 2023. 9. 4. : 사업수용 토지·건물 보상 및 등기이전 완료
- 2023.10.23. : 공공건축 사업계획 사전검토 의뢰
- 2023.12.28. : 道 공공건축심의위원회 심의(조건부 의결)

〈2024년〉

- 2024. 3. 25. : 道 공공건축심의위원회 심의 의결(조건부 처리계획 준수)
- 2024. 4. 19. : 실시설계 용역착수
- 2024. 4.~7. : 전문가 자문(KK9R-성남시 동물입양센터, 혜전대학교)
- 2024. 7. 10. : 실시설계 용역 변경 계약 의뢰(용역기간 30일 연장)
- 2024. 8. 16. : 실시설계 용역완수
- 2024. 8. 29. : 일상감사 및 계약심사 의뢰
- 2024. 9.~ : 道 계약심사 전 사전협의 및 계약심사 의뢰
- 2024. 10. 8. : 道 계약심사 전기공사 부문 심사완료

□ 향후 추진계획

- 2024. 10. : 공사착공
- 2025. 5. : 공사준공

□ 연차별 추진계획

구 분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기 후
추진계획	-	부지선정	실시설계 발주 및 공사착공	공사준공	-	-

□ 연차별 투자계획

- 사업별

(단위:백만원)

연도별 사업별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
반려동물 문화센터 건립	3,800	-	-	1,910	944	946	-	-

- 재원별

(단위:백만원)

연도별 재원별	계	기투자	임기 중 투자계획					향후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
소 계	3,800	-	-	1,910	944	946	-	-
국 비	600	-	-	33	270	297	-	-
도 비	420	-	-	23	238	159	-	-
군 비	2,780	-	-	1,854	436	490	-	-

□ 연차별 자원 확보 및 집행내역

(단위:백만원)

연도별 재원별	계		임기 중 확보 및 집행내역									
	확보	집행	2022년		2023년		2024년		2025년		2026년	
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
소 계	3,800	1,925.1	-	-	2,800	1,853	510	72.1	490	-	-	-
국 비	600	24.7	-	-	300	2	300	22.7	-	-	-	-
도 비	420	17.8	-	-	210	2	210	15.8	-	-	-	-
군 비	2,780	1,882.6	-	-	2,290	1,849	-	33.6	490	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	반려동물 문화센터 건립 추진율	%	100	-	30	60	100	-	-
실적				-	30	-	-	-	-
달성				-	완료	추진중	-	-	-

□ 군민 소통 현황

(단위: 회)

설명회·공청회	민간전문가 등 자문	언론·방송보도	설문조사	기타
6	2 (자문, 사전검토)	20	-	4 (선진지견학)

□ 공약 변경사항

관리번호	공약명	변경구분	변경내용	변경일	비 고
5-5	홍성군 반려동물 문화센터 건립추진	사업비	2,000백만원→ 3,800백만원	23. 11.	공약이행 평가단 의결
		사업기간	당초: 2022~2024 변경: 2023~2024		
		사업기간 연차별 추진계획	당초: 2023~2024 변경: 2023~2025	24. 4.	
		연차별 투자계획	2024년 1890→ 2024년 944, 2025년 946	24. 11.	

□ **증빙자료 첨부**

○ **보도자료**

大田日報 2022년 12월 20일 (화) 12면 지역

홍성 반려동물 인프라 구축

군·국·도비 22억 확보 문화센터 등 건립

【홍성=김재수 기자】홍성군이 반려동물 문화센터 건립과 반려동물 놀이터를 조성하는 등 반려동물 인프라 구축에 속도를 낸다.

군에 따르면 반려동물 인프라 구축을 위해 국·도비 포함 22억원의 확보를 위한 2023년 예산 목표로 반려동물 놀이터와 2024년 반려동물 문화센터 건립을 목표로 잡았다. 반려동물가상네트워크를 통해 반려인구 시인근에 자립을 장한다.

11월 말 기준 홍성군의 동물등록 마릿수는 4979마리로 반려 인구가 대폭 늘어났다.

반려동물 관련 민원도 월평균 300여 건이 접수되는 등 반려인구 증가에 따른 신속한 반려동물 문화

조성을 위한 인프라 구축사업이 시급한 실정이라고 군은 설명했다. 군은 반려동물 문화센터 건립을 추진하기 위해 국·도비 공모사업 공모와 시민부지 확보를 위해 후보지를 선정한 후 주민설명회 개최, 주민견해를 실시하는 등 지속적인 노력을 기울여 왔다.

타 시도 지자체에서 직접 운영하자는 동물보호센터와 반려동물 공원 등 관련 인프라 시설을 건립하기도 했다. 동물 보호시설과 놀이시설의 기능뿐 아니라 경제적 활용 가치와 주민 편의 향상에 유망한 시설로 만들기를 위한 방안 등을 강구했다.

군은 반려동물 문화센터와 반려동물 놀이터 조성을 통해 동물산업의

기틀을 마련해 알짜기 창출 효과와 지역경제에 새로운 활력소가 될 것으로 기대하고 있다.

신인환 축산과장은 "반려인구 증가에 따른 관련 인프라 구축은 주민들의 건강한 정서 함양과 더불어 반려인과 비반려인이 행복한 사회를 만들어 가는데 필요한 사업"이라며 "두 사업을 원활히 추진하기 위해서는 예산 시용 마땅함을 기르던 신인견을 버리고 반려인구 1500만 시대에 맞는 역시 있는 주민들의 적극적인 인원조가 필요하다"고 적극적인 협조를 부탁했다.

한편 2021년 전국 통계조사를 보면 반려동물 양육 인구는 1500만 명으로 우리나라 국민의 28.9%가 반려동물을 키우고 있는 것으로 조사됐다.

박계고 기자

17.4 X 13.5 cm

중도일보 2022년 12월 20일 (화) 14면 지역

홍성 반려동물산업 육성 탄력

내년 국·도비 22억원 확보 문화센터·놀이시설 등 추진

홍성군이 2023년 반려동물 인프라 구축사업에 국·도비 포함 22억을 확보했다고 19일 밝혔다.

군은 국·도비 예산확보로 반려동물 문화센터 건립과 반려동물 놀이터 조성 등 동물산업 육성에 탄력을 받을 것으로 보인다.

이날 군에 따르면 11월 말 기준 동물등록 마릿수는 4979마리로 반려 인구가 대폭 늘어났으며, 반려동물 관련 민원도 월평균 300여건이 접수되고 있어 반려인구 증가에 따른 주민 수요에 대응하고 신속한 반려동물 문화조성을 위한 관련 인프라 구축사업이 시급한 실정이라고 설명했다.

군은 그동안 반려동물 문화센터 건립을 추진하고자 국·도비 공모사업에 응모하고

사업부지 확보를 위해 후보지를 선정하고 주민설명회 개최 및 주민견해를 하는 등 지속적인 노력을 기울여 왔다. 타·시도 지자체에서 직접 운영하는 동물보호센터와 반려동물 공원 등 관련 인프라 시설을 건립하며 동물 보호시설과 놀이시설의 기능뿐 아니라 경제적 활용 가치와 주민 정서 함양에 유망한 시설로 만들기 위한 방안 등을 강구해 왔다.

특히 관련 사업인 반려동물 미용사, 훈련사, 펫시터, 펫 사진작가 등이 미래 유망직종으로 떠오르며, 타·지자체의 경우 반려동물들 주제로 한 지역 축제가 경제 활성화의 새로운 원동력이 되는 등 반려동물 사업이 점차 커지고 있기 때문에, 홍성군은 반려동물 문화센터와 반려동물 놀이터 조성을 통해 동물산업의 기틀을 마련하여 일자리 창출 효과와 지역경제에 새로운 활력소가 될 것으로 기대하고 있다.

홍성=김재수 기자 kis0328@14.3 X 13.4 cm

○ **사업설명회**



○ 선진동물보호센터 주민견학



사업대상지

위치 | 은하면 대천리 (항공사진)



위치 | 조감도 및 배치도

